



RR การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 ม.ค. 68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๒๐ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG09	๑๘ ม.ค.๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูงบ้านห้วยลึก	Dis ชั่วคราว บ้านห้วยลึก	Dis ชั่วคราวบ้าน แยกตลุงเหนือ	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	UTG05	๑๙ ม.ค.๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนสายแรงสูง บ้านสระลงเรือ	SF6 แยกไฟสี	Dis ชั่วคราวบ้าน หน้าวัดสระลงเรือ	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร. ๐๙๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๖๓๓๑, long: ๙๙.๗๕๕๑๒๙
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๓๓๖๕๐๕, long: ๙๙.๗๕๕๑๑๑


ลงชื่อ 
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)


๑๙ ม.ค. ๒๕๖๘

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเดอร์ UTG05 จาก UT 655-06 ถึง Dis แยก.ตลุงเหนือ
ในวันที่ ๑๘-๑-๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 138/2568
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักดี ลีลลี่ โธมัสสอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ


(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
๑๓ ก.พ.๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. 
อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) _____
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
บคลากร ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกไฟสี - บ้านหน้าวัดสระลงเรือ (UTG05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ม.ค. 68	เวลา	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	รื้อถอนสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 138/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 16 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP1 -
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
4	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
5	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
6	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.	SCADA	R สระลงเรือ
7	- ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน ไปรับไฟจาก UTG09						
8	UTG05S-13	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		หจก.		SF6 ฐานจรั้งเรียงวัดศอกก่อสร้าง
9	UTGBVB-01	ปลด	ล๊อค		UTG		CB ขนานบัส
10	DIS ชค. UTG05	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS หน้าวัดสระลงเรือ
11	UTGBVB-01	ล๊อค	ปลด		UTG		CB ขนานบัส
12	ตรวจสอบ UTG05S-08 (SF6 แยกไฟสี) อยู่สถานะ <u>ปลด,ล๊อคคาน</u>						
13	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
14	UTG05S-05	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		หจก.		SF6 แยกไฟสี
15	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
19	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP1 -
20	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2 -
21	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -
22	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -
23	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		หจก.	SCADA	R สระลงเรือ
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
29	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP1 -
30	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
31	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
32	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
33	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.	SCADA	R สระลงเร็ว
34	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
35	UTG05S-C5	ปลด, ล็อคคาน	สับ		หจก.		SF6 แยกไฟสี่
36	- ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน กลับจาก UTG09						
37	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB ขนานบัส
38	DIS ชค. UTG05	ปลด	สับ		หจก.		DIS หน้าวัดสระลงเร็ว
39	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB ขนานบัส
40	UTG05S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หจก.		SF6 ฐานจรงู้งเรือ่งวัสดุก่อสร้าง
41	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP1 -
42	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2 -
43	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -
44	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -
45	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		หจก.	SCADA	R สระลงเร็ว
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

အမှတ်တံဆိပ် ၆၈

