



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 ก.ย. 66

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๓๕๘๐ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนแฉลบบียัดสาย 115kV Underground Cable ที่ชำรุดผุพัง ที่สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 6 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		24 ก.ย. 2566			เปลี่ยนแฉลบบียัดสาย 115kV	BPB 70412A	BPB 8YB-01	นายอดิศักดิ์ ทองโชนง ช.บ.ค.กบส.
๒		25 ก.ย. 2566						
๓	115 kV	26 ก.ย. 2566	08.30 น.	16.30 น.	Underground Cable ที่ชำรุดผุพัง	BPB 3YB-01	BPB 3YS-04	
๔		27 ก.ย. 2566				BPB 5YB-01	BPB 5YS-04	
๕		28 ก.ย. 2566				BPB 7YB-01	NPV 4YB-01	
๖		1 ต.ค. 2566				BPB 70122A	BPB 2YB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรพงษ์ ลิ้มเจริญ ตำแหน่ง ช.ต.บ.กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๑๕๔-๓๔๓๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(ลายเซ็น)

(นายสมหมาย ขึ้นด่าง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเดอร์ 115kV จาก BPB3YB-01 ถึง BPB3YS-04
ในวันที่ 26 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8-30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1380/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *คุณณรงค์ อังสรวณิช* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *ทอ อรรถพร วัฒนศิริ*

(ลายเซ็น)
(นายณรงค์ อังสรวณิช)
๐๒๒ 6 ก.ย. ๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. *กบ.บ.บ.๖๐*

อก.บ.ข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. 2 (สถานี BPB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 8-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	BPB3YB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ก.ย. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนแคสลับบียัดสาย 115 kV		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1380/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน			วันที่	15 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบไลน์สายส่ง TMK - BPB สถานะ CLOSE LOOP อยู่						
3	TMK05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	BPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
6	BPB03YB-01	สับ	ปลด		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BPB03YS-04	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		บปง.	ABS	สะพานเหล็กตรงข้ามผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
8	BPB03YS-01	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมิด 115 เควี
9	BPB03YS-03	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมิด 115 เควี
10	TMK05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านโป่ง 2 ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน BPB 3YB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
12	BPB03YG-01	ปลด	สับ		BPB	-	กราวด์ 115 เควี
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ผู้ควบคุมงานทราบ และ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe						
14	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ พร้อมยืนยันใน Wesafe						
16	BPB03YG-01	สับ	ปลด		BPB	-	กราวด์ 115 เควี
17	TMK05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	BPB03YS-01	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมิด 115 เควี
19	BPB03YS-03	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมิด 115 เควี
20	BPB03YS-04	ปลด	สับ ล็อกกุญแจ		บปง.	ABS	สะพานเหล็กตรงข้ามผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
21	BPB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	BPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	TMK05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก3 กปบ.(คฟ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ระบบ 115 เควี ภายในสถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟผ.) เพื่อให้ กบข.(ก3) เปลี่ยนแคบลัมป์ยึดสาย Underground Cable 115 kV ภายใน สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟผ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB08YB-01 และขอปลดเบรกเกอร์ รหัส BP2 70412 พร้อมใบมีดด้านออกไลน์ รหัส BP2 70417 สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟผ.)

2. วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB01YB-01 และขอปลดเบรกเกอร์ รหัส 1BPU 1YB-01 พร้อมใบมีดด้านออกไลน์ รหัส 1BPU 1YS-01 และ 1BPU 1YS-02 บริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด

3. วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB05YB-01 ถึง Load Break Switch 115 เควี รหัส BPB5YS-04 บริเวณแยกไฟแดงเบิกไพร โดยย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ, สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท แอควานซ์ไฟเบอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่ง 115 เควี ทางด้านสถานีฯ โทธาราม 1 (กฟต.1) โดยขนานผ่าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NOM01YB-01 ภายในสถานีฯ หนองปลาหมอ และขอให้ กฟผ. แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด หยุดการขนาน Generator กับระบบ กฟผ. (สามารถเดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้)

4. วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB02YB-01 และขอปลดเบรกเกอร์ รหัส BP2 70122 พร้อมใบมีดด้านออกไลน์ รหัส BP2 70127 สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟผ.)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานแจ้ง กฟผ. โดยขอปลดเบรกเกอร์ และสวิตช์ใบมีด ตามรายละเอียดข้างต้นตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

ผว.
ที่ ก3 กปบ.(คฟ)- /2566
เรียน อก.ปบ.(ต1), อก.ชช.(ก3), อก.ชฟ.

ผจก.กฟอ.บปง., กฟส.ทมมง.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี ที่สถานีฯ โทธาราม (กฟต.1)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ผคฟ. กปบ.(ก3) รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
โทร (33) 10511, 10529-30

ทพ./ชผ.		
วคก.	นครินทร์ อังสนาวิน	14 ก.ย. 66

