



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 ก.ย. 66

เลขที่ ก.๓.กบช.(ตบ).๓๕๘๐ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนแคล้มบียัดสาย 115kV Underground Cable ที่ชำรุดผุพัง ที่สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 6 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV	24 ก.ย. 2566	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนแคล้มบียัดสาย 115kV Underground Cable ที่ชำรุดผุพัง	BPB 70412A	BPB 8YB-01	นายอดิศักดิ์ ทองโชนง ช.พ.บ.ก.บ.ส.
๒		25 ก.ย. 2566				BPB 1YB-01	BPB 1YS-05	
๓		26 ก.ย. 2566				BPB 3YB-01	BPB 3YS-04	
๔		27 ก.ย. 2566				BPB 5YB-01	BPB 5YS-04	
๕		28 ก.ย. 2566				BPB 7YB-01	NPV 4YB-01	
๖		1 ต.ค. 2566				BPB 70122A	BPB 2YB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรพงษ์ ลิ้มเจริญ ตำแหน่ง ช.พ.ตบ.กบช.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๑๕๕-๓๔๓๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(ลายเซ็น)

(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 6 พิดเตอร์ 115kV จาก BPB 70122 ถึง BPB 02YB-01
ในวันที่ ๑๓.๙.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1384/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางรณงษ์ ลิ้มเจริญ

(ลายเซ็น)
(นายศิริภัทร โพธิ์พันธ์)
วต.ก.๔ 1 แทน ช.พ.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)
เรียน ผจก. กฟอ.บ.บ.
อก.บ.ช.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 2 (สถานี B.P.B)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (BPB)					
2. กำหนดวันทำงาน	1 ต.ค. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนแคล้มบียัดสาย 115 KV		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1384/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	25 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	**ประสาน กฟอ.นช. งดทำการสวิตชิงหมายเลข 1401**						
3	ย้ายโหลดสถานีฯ นครปฐม 1,ม. ศิลปากร, ม.ราชภัฏนครปฐม, บ.หลังहनันสตีล ไปรับไฟจาก สถานีฯ นครชัยศรี 1						
4	ตรวจสอบ Close Loop BPB07YB-01 และ BPB09YB-01 จ่ายไฟแบบ Close Loop						
5	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NPT02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NPT02YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ตรวจสอบสถานะ Lowgas LBS NCA04YS-06 ตรงข้ามวัดเสถียร สถานะปกติ ไม่ Lowgas						
11	NCA04YS-06	ปลด	สับ		นช.		LBS ตรงข้ามวัดเสถียร
12	ตรวจสอบสถานะ LBS NCA04YS-06 ตรงข้ามวัดเสถียร Indicator โข้วสีแดงทั้ง 3 เฟส						
13	NPU04YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	ย้ายโหลดไลน์ BP2-70122 ไปรับไฟจาก BP2-70412						
17	ตรวจสอบใบมีด BPB04YS-01,02 ให้อยู่ตำแหน่ง สับ อยู่						
18	BP2-70122	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	BPB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	BPB04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	BPB02YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	BPB02YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
23	BPB02YS-03	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
24	BP2-70122	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	BP2-70127	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 115 เควี
26	BPB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก.3 รับทราบ						
28	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการทดสอบ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
29	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
30	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ลง We Safe เสร็จเรียบร้อย						
31	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
32	BPB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	BPB02YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบเมิต 115 เควี
34	BPB02YS-03	ปลด	สับ		BPB		- ไบเมิต 115 เควี
35	BP2-70127	ปลด	สับ		EGAT		ไบเมิต 115 เควี
36	BP2-70122	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	BPB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	BPB04YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	BP2-70122	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	BPB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	ย้ายโหลดสถานีฯ นครปฐม 1,ม. ศิลปากร, ม.ราชภัฏนครปฐม, บ.หลังหนันสตีล คีนจาก สถานีฯ นครชัยศรี 1						
42	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	NPU04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	ตรวจสอบสถานะ Lowgas LBS NCA04YS-06 ตรงข้ามวัดเสถียร สถานะปกติ ไม่ Lowgas						
46	NCA04YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.		LBS ตรงข้ามวัดเสถียร
47	ตรวจสอบสถานะ LBS NCA04YS-06 ตรงข้ามวัดเสถียร Indicator โหว์สีเขียวทั้ง 3 เฟส						
48	NPT02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	NPT02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							