

# Switching Deadline

28/09/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สข.(กป.) ๔๕๒ ๑๐๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ดอกไม้

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ทผ.บต.กฟส.สข. รักษาการแทน ผจก.กฟส.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า  
มิติบบาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	<del>๒๕ ก.ย.</del> ๒๕๖๗ 6 ต.ค.	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟพาดสายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี (ใต้แนวสาย ส่ง ๑๕๕ เควี) บริเวณจุดแบ่ง แดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วงที่ ๒	DIS ชั่วคราว สาธารณสุข สามชุก	DIS ชั่วคราว โรงปูนเสียงพานิช	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๓ เครื่อง ๑๓๑.๕ เควี.เอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ
  - ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๕๖๘๒๕, ๑๐๐.๐๙๖๔๕๓
  - ๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๖๘๖๖๐, ๑๐๐.๐๙๖๔๘๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

(นายประเสริฐ ดอกไม้)

ทผ.บต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.สามชุก

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA2 จาก DIS ต.สาธารณสุข ถึง DIS ต.โรงปูนเสียงพานิช  
ในวันที่ ~~๒๕ ก.ย.~~ ๖7 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1387/67  
6 ต.ค. อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิธธนา อามศิริไพฑูริย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ  
21 ก.ย. 67

(นายวิธธนา อามศิริไพฑูริย์)  
กค. 7 ผู้รักษาแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. ลธ.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สะพานบางขวางฝั่งซ้าย - จุดแบ่งแดน ดบ.-สช.
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 ก.ย. 10 6 ต.ค. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สช. งานที่ทำ พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1387/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว วันที่ 21 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 21 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 21 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
4	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DBA03						
5	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA SF6	ตรงข้าม สนง. สามชุก
6	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	ชค. โรงปูนเสิ่งพาณิชย์
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	ชค. สาธารณสุขสามชุก
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
13	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	
14	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
21	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.	DIS	ชค. โรงปูนเสิ่งพาณิชย์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน กลับจาก DBA03						
25	DIS ชค. DBA02	ปลด	ลับ		สช.		DIS ชค. สาธารณสุขสามชุก
26	DBA02S-06	ลับ	ปลด		สช.	SCADA	ตรงข้าม สนง. สามชุก
27	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
28	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

ดับไฟพาดสายและติดอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)  
บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วงที่  
2 วันที่ 29 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

ผู้ซื้อคกราวด์จุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.กฟส.สามชุก

ผู้ซื้อคกราวด์จุด G2

นาย ปิณทัต เทพบุตร พง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

