



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตทกษ.(รล)๓๑๐๗/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

Switching Deadline

วันที่ 29 ต.ค. 64

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งและทดสอบระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า กามจันบุรี ๕ (ขค)...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB, 1BVB-01, 2VB-01, 3VB-01, 5VB-01	๒ - ๔ พ.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น. (วันที่ ๒ พ.ย. ๖๔)	๑๘.๐๐ น. (วันที่ ๖ พ.ย. ๖๔)	ติดตั้งและทดสอบระบบ CSCS (จ่ายไฟย้อน 1VB-01, 4VB-01 เพื่อให้สถานีมีไฟ AC)	OPEN BREAKER 22, 115KV	OPEN ในมีด 22, 115KV, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พัคฆวงค์
๒	1YB, 1BVB-01, 1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01, 5VB-01	๕ - ๖ พ.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น. (วันที่ ๒ พ.ย. ๖๔)	๑๘.๐๐ น. (วันที่ ๖ พ.ย. ๖๔)	ติดตั้งและทดสอบระบบ CSCS (จ่ายไฟย้อน 22KV เพื่อให้สถานี มีไฟ AC)	OPEN BREAKER 22, 115KV	OPEN ในมีด 22, 115KV, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พัคฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) **จนถึงได้ยง สท. 1382 5ขปไฟส่ง 115 kv กมจันบุรี 2 วันที่ 5 พ.ย. 64**

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัคฆวงค์ ตำแหน่ง ช.ม.ร.ล.กษ.(กต) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(กต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงค์)

ชก.บ.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(กต)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KCE 145 จาก KCE 1BVB-01 ถึง KCE 1VB-01
 ในวันที่ 2-4 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1388/2564
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KCE 145 จาก KCE 1VB-01 ถึง KCE 1S-01
 ในวันที่ 5-6 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สง่า ประสานงานการขอตัดไฟกับ พย.สาธิต พัคฆวงค์
29 ต.ก. 64

สมพร ตันจันทวรกิจ
(๐๙๖.๗ แทน นพ.ฉ.)


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ.กจ, กฟผ.ตมท.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวทซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ททอว.ป. ๑)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08-3๑ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 4						
กำหนดวันที่ทำงาน	02/11/2564	เวลา	09.00 น.	ถึง	06/11/2564	เวลา	18.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งและทดสอบระบบ CSCS		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1388/2564	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	29 ตุลาคม 2564	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	29 ตุลาคม 2564	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	29 ตุลาคม 2564	
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KCA,KCE,DMA							
1	ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนคืนจาก KCE01						
2	KCE 01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCE		
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		
4	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
5	KCA03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R บ้านเก่า
6	DMA06S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข		SF6 เชิงสะพานบ้านเก่า
7	KCA03R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		
8	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
9	ย้ายโหลด KCE 01,03 ไปรับไฟจาก DMA02						
10	KCE03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
11	DMA02R--01	Normal	"On" Auto Reclose		ดมข		
12	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
13	DMA02S-15	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 แยกเกาะจันทร์
14	DMA06S-08	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 บ้านทุ่งศาลา (ก่อนแยกลำทหาร)
15	KCE01S-04	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 แยกลำทหาร
16	KCE01S-02	ปลด	สับ		ดมข		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ KCE
17	KCE03VB-01	สับ	ปลด		KCE		
18	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		
19	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
20	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
21	DMA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
22	KCE03S-01	สับ	ปลด		ดมข		DIS PotHead KCE03
23	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		
24	DMA04YS-04	สับ	ปลด		KCE		
25	DMA02R--01	Nonreclosing	Normal		ดมข		
26	DMA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose				
27	แจ้งช่างควบคุมงานปฏิบัติงานที่ KCE 01YB-01, KCE01BVB-01, KCE02VB-01 KCE03VB-01, KCE05VB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	วันที่ 05-11-64 เวลา 09.00 น - วันที่ 06-11-64 (18.00 น.)						
29	DMA02R--01	Normal	Nonreclosing		ตมข		
30	KCE03S-01	ปลด	สับ		ตมข		DIS PotHead KCE03
31	KCE03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCE		
32	KCE01VB-01	สับ	ปลด		KCE		
33	KCE01S-01	สับ	ปลด		ตมข		DIS PotHead KCE01
34	DMA02R--01	Nonreclosing	Normal		ตมข		
35	แจ้งช่างควบคุมงานปฏิบัติงานที่ KCE 01YB-01,KCE01BVB-01,KCE01VB-01 KCE02VB-01,KCE05VB-01 ได้ สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
36	DMA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
37	DMA02R--01	Normal	Nonreclosing		ตมข		
38	KCE01S-01	ปลด	สับ		ตมข		DIS PotHead KCE01
39	DMA04YS-04	ปลด	สับ		KCE		
40	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		
41	DMA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
42	ย้ายโหลด KCE01,03 คืนจาก DMA02						
43	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
44	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		
45	KCE03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCE		
46	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		
47	KCE01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCE		
48	KCE01S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ตมข		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ KCE
49	KCE01S-04	สับ	ปลด		ศุนย์ฯ		SF6 แยกลำทหาร
50	DMA06S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ศุนย์ฯ		SF6 บ้านทุ่งศาลา (ก่อนแยกลำทหาร)
51	DMA02S-15	สับ	ปลด		ศุนย์ฯ		SF6 แยกเกาะจันทร์
52	KCE03VB-01	"Off" Auto Reclose	"OLTC" Manual		KCE		
53	DMA02R--01	Nonreclosing	Normal		ตมข		
54	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุนย์ฯ		
55	ย้ายโหลด KCA05 ไปจาก KCE01						
56	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
57	KCA03R-01	Normal	Nonreclosing		ศุนย์ฯ		
58	DMA06S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ตมข		SF6 เจริญสะพานบ้านเก่า
59	KCA03R-01	สับ	ปลด		ศุนย์ฯ		R บ้านเก่า
60	KCE01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCE		
61	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		
62	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุนย์ฯ		
	สิ้นสุด Switching						