



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

29 ก.ย. 67

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(มก.) - ๑๔๓๑/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พิชิตสุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๘:๐๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๒ สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ เพื่อปรับปรุงระบบ Annunciator ของตู้ RCC TP๒ <i>ไม่ปลด SW-115kV ไม่ตั้งพรีด.</i>	-	-	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดิยะตาม..... ตำแหน่ง วิศวกร..... โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCB-TP จาก NCB 4YB-01 ถึง NCB 2BYB-01  
ในวันที่ 30 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 18:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1392/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย น.ว.น.ท. ธิวัตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทอ.วิ.อ.วิ.ก. ธิวัตร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. นพ.น.ท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCB)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 2 ( TP2 )					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	18.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา OLTC		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1392/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวสิน			วันที่	26 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายพรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักสิทธิ์,นายพนิต</li> <li>นายศุภสวัสดิ์,นายวรรณพงษ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายโมฆ</li> <li>นายจิรวุฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร</li> </ol>				<p>(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</p> <p>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</p> <p>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</p>	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
4	ย้ายโหลด NCB-TP2 ไปจ่ายจาก NCB-TP1						
5	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		ขนานบัส
6	NCB2BVB-01	สับ	ปลด		NCB		Incoming 2
7	NCB04YB-01	สับ	ปลด		NCB		เบรกเกอร์ 115 kV
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
9	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
10	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
11	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงาน เสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
13	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	NCB04YB-01	ปลด	สับ		NCB		เบรกเกอร์ 115 kV
16	ย้ายโหลด NCB-TP2 กลับจาก NCB-TP1						
17	ปรับแรงดันหม้อแปลง NCB-TP2 ไว้ที่ 22.6 kV						
18	NCB2BVB-01	ปลด	สับ		NCB		Incoming 2
19	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		ขนานบัส
20	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
21	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							