



Switching Deadline

วันที่ 3 พ.ย. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบข.(รล)๓๑๒๕/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นตั้ง

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน นำ Distance relay ที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ มาติดตั้งใช้งาน  
สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	3YB-01	๗ พ.ย. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๗.๓๐ น.	นำ Distance relay ที่ ซ่อมแซมแล้วเสร็จ มาติดตั้งใช้ งาน	OPEN BREAKER	OPEN ในมีด 115kV, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต กล้าหาญ ๐๙๔-๖๗๑-๗๒๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ม.รล. กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส. กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ช.ก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก BNP 34B-01 ถึง BNP 34S-01, 02  
ในวันที่ ๗ พ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๓๐ น. ถึง 1๗:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1393/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิบ สิริประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี บ้านแพ้ว (BNP) )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๙:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ม.รล. ๗๒๗ ๒๖ ต.ค. ๖๔


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านแพ้ว (BNP03YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 พ.ย. 64	เวลา	09.30 น.	ถึง	17.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ติดตั้ง Distance Relay BNP03YB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1391/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร				วันที่ 30 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 30 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 30 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ Loop Line 115kV SME02YB-03 SME03YB-03 และ SMC04YB-03 Close Loop อยู่ปกติ						
3	เมื่อกบข.พร้อมทำงานที่ BNP03YB-01						
4	BNP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	BNP03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTE05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BNP03YB-01	สับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BNP03YS-01	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
9	BNP03YS-02	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
10	BNP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	KTE05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งกบข.ทำงานที่ BNP03YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อกบข. ทำงานที่ BNP03YB-01 เสร็จทุกชุด						
14	BNP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KTE05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	BNP03YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
17	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
18	BNP03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	BNP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	BNP03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KTE05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							