



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

01/10/67

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เขื่อนท่าทุ่งนา (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	TN-KT2A	4 ต.ค. 67	07.30 น.	18.30 น.	Test Command TN-7044, 2217	TN 2212	TN 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง TN-KT2A จาก TN-2212 ถึง TN-2217  
ในวันที่ 4 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1398/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณ อรุณพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นายอรุณ อรุณพงษ์)  
อ.ก.ป.บ. กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟผ. กฟผ. กฟผ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... เขียนท่าทุ่งนา (TN-KT2A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 4 ต.ค. 67 ..... เวลา ..... 07.30 น. ..... ถึง เวลา ..... 18.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กฟผ. งานที่ทำ Test Command TN-7044 ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน 1398/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ ..... วันที่ 23 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ 23 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ 23 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโฆช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทผ.		โหลด 3.5 MW
3	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing		ลญ.	SCADA	โหลด 0.5 MW
4	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing		ลญ.	SCADA	โหลด 1 MW
5	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing		ลญ.	SCADA	โหลด 1.5 MW
6	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing		ลญ.	SCADA	โหลด 0.5 MW
7	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทผ.		โหลด 1.5 MW
8	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	SCADA	RE เขาต๊อบเต่า โหลด 1.3 MW
9	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				โหลด 12.0 MW
10	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		โหลด 3.5 MW
11	KCC05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.	SCADA	RE บ้านหนองบัว โหลด 0.5 MW
12	- ย้ายโหลด KCC03 ไปจ่ายจาก KCC05						
13	KCC03S-12	ปลด	สับ		ลญ.	SF6	หน้าศาลาสรุสิทธิ์
14	KCC03S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ลญ.	SCADA	SF6 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า
15	- ย้ายโหลด TTN04 ไปจ่ายจาก SVA01						
16	SVA01S-03	ปลด	สับ		ทรน.	SF6	เขาต๊อบเต่า
17	TTN0BR-04	สับ	ปลด		ลญ.	SCADA	RE TTN04
18	- ย้ายโหลด TTN03 ไปจ่ายจาก KCC03						
19	KCC03S-08	ปลด	สับ		ลญ.	SF6	หน้าสำนักงานลาดหญ้า
20	TTN0BR-03	สับ	ปลด		ลญ.	SCADA	RE TTN03
21	- ย้ายโหลด TTN02 ไปจ่ายจาก KCC03						
22	 KCC03S-06	ปลด	สับ		ลญ.	SCADA	SF6 บ้านโป่งกระต่าย
23	TTN0BR-02	สับ	ปลด		ลญ.	SCADA	RE TTN02
24	- ย้ายโหลด TTN01 ไปจ่ายจาก TTN03						
25	TTN01S-03	ปลด	สับ		ลญ.	SF6	รร.ท่าสะเดา
26	TTN0BR-01	สับ	ปลด		ลญ.	SCADA	RE TTN01
27	SW.Load	สับ	ปลด		ลญ.	DIS	TTN0BR-01
28	SW.Load	สับ	ปลด		ลญ.	DIS	TTN0BR-02
29	SW.Load	สับ	ปลด		ลญ.	DIS	TTN0BR-03

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SW.Load	สับ	ปลด		ลญ.		DIS	TTN0BR-04
31	- ดับไฟปฏิบัติงานเวลา 07.30 น.							
32	TN-2212	สับ	ปลด		ศูนย์กทม.		CB	22 kv.กฟผ.
33	TN-2217	สับ	ปลด		ศูนย์กทม.		DIS	ใบมีด 22 kv.
34	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
35	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.	SCADA	RE	เขาตลับเต่า
36	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC			
37	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
38	KCC05R-02	Nonreclosing	Normal		ลญ.	SCADA	RE	บ้านหนองบัว
39	แจ้งกฟผ.ให้รับทราบและปฏิบัติงานได้							
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
40	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
41	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.			
42	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	SCADA	RE	เขาตลับเต่า
43	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC			
44	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC			
45	KCC05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.	SCADA	RE	บ้านหนองบัว โหลด
46	SW.Load	ปลด	สับ		ลญ.		DIS	TTN0BR-01
47	SW.Load	ปลด	สับ		ลญ.		DIS	TTN0BR-02
48	SW.Load	ปลด	สับ		ลญ.		DIS	TTN0BR-03
49	SW.Load	ปลด	สับ		ลญ.		DIS	TTN0BR-04
50	- กฟผ.พร้อมจ่ายไฟ							
51	TN-2217	ปลด	สับ		ศูนย์กทม.		DIS	ใบมีด 22 kv.
52	TN-2212	ปลด	สับ		ศูนย์กทม.		CB	22 kv.กฟผ.
53	ให้กฟผ.ควบคุมแรงดัน TN-KT2A ไว้ 22.5 kv							
54	- ย้ายโหลด TTN04 กลับจาก SVA01							
55	TTNBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลญ.	SCADA	RE	TTN04
56	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6	เขาตลับเต่า
57	- ย้ายโหลด TTN01 กลับจาก KCC03							
58	TTNBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลญ.	SCADA	RE	TTN01
59	TTN01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6	รร.ท่าสะอาด
60	- ย้ายโหลด TTN02 กลับจาก KCC03							
61	TTNBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลญ.	SCADA	RE	TTN02
62	KCC3S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.	SCADA	SF6	บ้านโป่งกระท้าย
63	- ย้ายโหลด TTN03 กลับจาก KCC03							
64	TTNBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลญ.	SCADA	RE	TTN03
65	KCC03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6	หน้าสำนักงานลาดหญ้า
66	- ย้ายโหลด KCC03 ไปจ่ายจาก KCC05							
67	KCC03S-09	ปลด	สับ		ลญ.	SCADA	SF6	โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า
68	KCC03S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6	หน้าศาลสุรสีห์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
69	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
70	TTNBR-01	Nonreclosing	Normal		ลญ.	SCADA	RE	TTN01
71	TTNBR-02	Nonreclosing	Normal		ลญ.	SCADA	RE	TTN02
72	TTNBR-03	Nonreclosing	Normal		ลญ.	SCADA	RE	TTN03
73	TTNBR-04	Nonreclosing	Normal		ลญ.	SCADA	RE	TTN04
74	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
75	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.	SCADA	RE	เขาต๊อบเต่า
76	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC			
77	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
78	KCC05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.	SCADA	RE	บ้านหนองบัว
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 39821 /2567  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV  
วันที่ 23 กันยายน 2567

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา

อุปกรณ์ - TN-KT2A [ 115 / 22 kV 50 MVA ] (TN 2212, 2217)

งานที่ทำ - Test Command TN-7044, 2217

หมายเหตุ - ย้ายโหลดไปรับทาง รพ.SNR

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์ ที่ 04 เดือน ตุลาคม	พ.ศ. 2567	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	ศุกร์ ที่ 04 เดือน ตุลาคม	พ.ศ. 2567	เวลา 18.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.