



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปค.)79/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

17 ม.ค. 68

วันที่ 13 มกราคม 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนติดตั้งระบบ SCPS สฟฟ.บางเลน.. สถานีไฟฟ้า บางเลน 1 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	3YB-01 *** งานข้างเคียง เลขที่ 26 ดับ	19 ม.ค. 2568	08.30 น. BEA02YB-01	14.00 น. ***	รื้อถอนติดตั้งระบบ SCPS ที่ตู้ 2YB-01	Open CB, และ YS01,02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข
2.	4YB-01	25 ม.ค. 2568	08.30 น.	14.00 น.	รื้อถอนติดตั้งระบบ SCPS ที่ตู้ 3YB-01	Open CB, และ YS01,02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข
2.	5YB-01	3 ก.พ. 2568	08.30 น.	14.00 น.	รื้อถอนติดตั้งระบบ SCPS ที่ตู้ 4YB-01	Open CB, และ YS01,02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วศก.5 โทร. 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟไปปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

13 มค 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ BEA3YB-01 จาก BEA3YB-01 ถึง BEA3YS-01,02

ในวันที่ 19 ม.ค 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 14:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 139/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พัทธ์ภัทร ไพร์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข

(นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณผล)
อ.ก.3 กฟภ. บางเลน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. บล.

อก.สฟ.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี BEA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 1 (BEA03YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ม.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	19 ม.ค. 67	14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	รีดลอนติดตั้งระบบ SCPS ตู้ 2YB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน 139/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	16 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.พิชชา, น.ส.สุภัสชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสต์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
3	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
4	ย้ายโหลด BEA-TP2 ไปจ่ายจาก BEA-TP1						
5	BEABVB-01	ปลด	สับ		BEA	-	ขนานบัส
6	BEA02BVB-01	สับ	ปลด		BEA	-	INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	BEA03YB-01	สับ	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BEA03YS-01	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
10	BEA03YS-02	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ <i>(กสฟ. แจ้งว่า ไม่ต้องดึงกริด Inc.2)</i>						
12	แจ้ง กสฟ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
13	หลังจาก กสฟ. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
14	แจ้ง กสฟ. ปฏิบัติงานได้						
15	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ						
17	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
18	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
20	BEA03YS-02	ปลด	สับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
21	BEA03YB-01	ปลด	สับ		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ปรับแรงดันหม้อแปลง TP.2 ที่ 22.7 KV						
23	ย้ายโหลด BEA-TP2 คืนจาก BEA-TP1						
24	BEA02BVB-01	ปลด	สับ		BEA	-	INCOMING 2
25	BEABVB-01	สับ	ปลด		BEA	-	ขนานบัส
26	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA	-	-
27	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							