



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

19 ก.ย. 66

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) - ๓๖๒๗/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า.....ท่าม่วง ๒  
ชั่วคราว.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๐ ก.ย. ๖๖	๐๙:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ สถานี ไฟฟ้าท่าม่วง ๒ ชั่วคราว แก้ไขหม้อ แปลงน้ำมันรั่วซึม ที่ชุด OLTC	-	-	นายเรจรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดียะตาม..... ตำแหน่ง.....วศก.๗..... โทร.....๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ TP1 จาก TMV195-01 ถึง TMV1, 2, 3, 4VB-01  
ในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1403/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ปรประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดียะตาม

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)  
๐๓๐.5 ทน น.ค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ทบภ. กพร. ทบภ., กพร. ๗, กฟช. ๗, กฟช. ๗, กฟช. ๗, กฟช. ๗, กฟช. ๗

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี TMV (ท่าม่วง ๒ ชั่วคราว))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) (TMV-TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ย. 66	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขหม้อแปลงน้ำมันรั่วซึมที่ชุด OLTC		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1403/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	19 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายเพชรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต</li> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน</li> <li>นายสถาพร, นายจิรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร</li> </ol>			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง VSPP บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (องค์กรการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก) และ VSPP บริษัท พลังงานเพิ่มพูลจำกัด งดขนานเครื่องกำเนิด						
3	ไฟฟ้าเข้าระบบการจ่ายไฟของ กฟภ.(สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในได้)						
4	แจ้ง VSPP บริษัท เสถียรปาล์ม จำกัด งดขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าระบบการจ่ายไฟของ กฟภ.(สามารถรับไฟจาก กฟภ.เพื่อเดินโหลดภายในได้)						
5	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		- L = 10.31 MW
6	TMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		- L = 3.50 MW
7	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		- L = 3.27 MW
8	TMV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		- L = 1.35 MW
9	TMV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		- L = 3.38 MW
10	TMV01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		นปม.		R AVR เขาคันทอก
11	TMV01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R กลางทุ่งบ้านหนองพังตรุ
12	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
13	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- L = 10.72 MW
14	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- L = 4.58 MW
15	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- L = 2.19 MW
16	TMK02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ทมก.		R หนองปลับ
17	TMK04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R ต.หวายเหนียว
18	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R ท่าเสา
19	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- L = 4.24 MW
20	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- L = 5.33 MW
21	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		- L = 18.35 MW
22	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- L = 2.09 MW
23	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- L = 3.42 MW
24	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- L = 12.16 MW
25	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R บ้านรางสาสี่
26	NOM05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		เบรกเกอร์ 115 เคริ
27	ย้ายโหลด TMK01 บางส่วน ไปรับไฟจาก TMK05						
28	TMK04S-08	ปลด	สับ		ทมก.		SF6 อนามัยหวายเหนียว
29	TMK04R-01	สับ	ปลด		ทมก.		R ต.หวายเหนียว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้ายโหลด TMV01 บางส่วน ไปรับไฟจาก TMA04 และ ย้ายโหลด TMV02 บางส่วน ไปรับไฟจาก TMK01						
31	TMV01S-08	ปลด	สับ		ทมจ.		SF6 วัตบ้านใหม่
32	TMA04S-08	ปลด	สับ		ท่าเรือ		SF6 บ.กระดาศครีฟไทย
33	TMK02S-09	ปลด	สับ		ทมก.		DIS จุดแบ่งแดนทมก.-ตลาดสำรอง
34	NOM02S-08	สับ	ปลด		ตสร.		SF6 ข้างโรงโมหินศิลาสมบูรณทรัพย์
35	TMV01R-02	สับ	ปลด		ตสร.		R กลางทุ่งบ้านหนองพังตรุ
36	TMA04S-08	สับ	ปลด		ท่าเรือ		SF6 บ.กระดาศครีฟไทย
37	ย้ายโหลด TMV04 บางส่วน ไปรับไฟจาก DMA08						
38	DMA08S-06	ปลด	สับ		ตสร.	SCADA	SF6 สวนเปี่ยมสุข
39	TMV04R-01	สับ	ปลด		ตสร.		R บ้านหนองข้าวฉวนก
40	ย้ายโหลด TMV03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก TMV01						
41	TMV01S-02	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 หน้าสถานีฯ
42	TMV03VB-01	สับ	ปลด		TMV		- -
43	ย้ายโหลด TMV04 ไปรับไฟจาก TMV02						
44	TMV02S-02	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
45	TMV04VB-01	สับ	ปลด		TMV		- -
46	ย้ายโหลด TMV02 ไปรับไฟจาก NOM02						
47	NOM02S-10	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 สามแยกเขาคันหมอก
48	TMV02VB-01	สับ	ปลด		TMV		- -
49	ย้ายโหลด TMV01 ไปรับไฟจาก NOM03						
50	ทำการ Bypass AVR เขาคันหมอก รหัส TMV1R-01						
51	ตั้ง Manual Tap AVR และปรับให้อยู่ Tap 1						
52	TMV01S-05	ปลด	สับ		นปม.		SF6 Bypass AVR เขาคันหมอก
53	TMV01R-01	สับ	ปลด		นปม.		R AVR เขาคันหมอก
54	NOM03S-03	ปลด	สับ		นปม.		SF6 ข้างวัดสัมมาราม
55	TMV01VB-01	สับ	ปลด		TMV		- -
56	TMV01S-01	สับ	ปลด		ตสร.		- POT HEAD F.1
57	TMV02S-01	สับ	ปลด		ตสร.		- POT HEAD F.2
58	TMV03S-01	สับ	ปลด		ตสร.		- POT HEAD F.3
59	TMV04S-01	สับ	ปลด		ตสร.		- POT HEAD F.4
60	เมื่อพร้อมดับไฟ						
61	TMV01BVB-01	สับ	ปลด		TMV		- INCOMING 1
62	TMV01YB-01	สับ	ปลด		TMV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	TMV01YS-01	สับ	ปลด		TMV		- ไบมีด 115 เควี
64	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ						
65	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
66	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
67	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
68	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
69	TMK02R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ทมก.		R หนองปลับ
70	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		-
71	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
72	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		-
74	NOM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-
75	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-
76	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
77	DMA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		-
78	NOM05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		เบรกเกอร์ 115 เควี
79	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** ลีนสุด Switching ช่วงแรก *****							
80	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
81	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
82	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
83	TMK02R-01	Normal	Nonreclosing,GND		ทมก.		R หนองพลับ
84	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		-
85	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
86	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
87	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		-
88	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		-
89	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		-
90	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
91	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		-
92	NOM05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		เบรกเกอร์ 115 เควี
93	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
94	TMV01YS-01	ปลด	สับ		TMV		- โใบมิต 115 เควี
95	TMV01YB-01	ปลด	สับ		TMV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	TMV01BVB-01	ปลด	สับ		TMV		- INCOMING 1
97	TMV01S-01	ปลด	สับ		ตสร.		- POT HEAD F.1
98	TMV02S-01	ปลด	สับ		ตสร.		- POT HEAD F.2
99	TMV03S-01	ปลด	สับ		ตสร.		- POT HEAD F.3
100	TMV04S-01	ปลด	สับ		ตสร.		- POT HEAD F.4
101	ย้ายโหลด TMV01 กลับจาก NOM03						
102	TMV01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMV		-
103	NOM03S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นปม.		SF6 ข้างวัดสัมมาราม
104	นำ TMV01R-01 AVR เขาคันหอก เข้าสู่ระบบ						
105	ตรวจสอบ Tap AVR ให้อยู่ Tap1 แล้ว Manual Tap AVR ไว้						
106	TMV01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นปม.		R AVR เขาคันหอก
107	TMV01S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นปม.		SF6 Bypass AVR เขาคันหอก
108	ย้ายโหลด TMV02 กลับจาก NOM02						
109	TMV02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMV		-
110	NOM02S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ตสร.		SF6 สามแยกเขาคันหอก
111	ย้ายโหลด TMV04 กลับจาก TMV02						
112	TMV04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMV		-
113	TMV02S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ตสร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
114	ย้ายโหลด TMV03 ทั้งหมด กลับจาก TMV01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
115	TMV03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMV		-
116	TMV01S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ตสร.		SF6 หน้าสถานีฯ
117	ย้ายโหนด TMV04 บางส่วน กลับจาก DMA08						
118	TMV04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
119	DMA08S-06	สับ	ปลด		ตสร.	SCADA	SF6 สวนเปี่ยมสุข
120	ย้ายโหนด TMV01 บางส่วน กลับจาก TMA04						
121	TMV01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ตสร.		R กลางทุ่งบ้านหนองพังตุ
122	TMV01S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทมง.		SF6 วัดบ้านใหม่
123	ย้ายโหนด TMV02 บางส่วน กลับจาก TMK01						
124	NOM02S-08	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 ข้างโรงโมหินศิลาสมบูรณทรัพย์
125	TMK02S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทมก.		SF6 จุดแบ่งแดนทมก.-ตลาดสำโรง
126	ย้ายโหนด TMK01 บางส่วน กลับจาก TMK05						
127	TMK04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทมก.		R ต.ห้วยเหนียว
128	TMK04S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทมก.		SF6 อนามัยห้วยเหนียว
129	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		-
130	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-
131	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-
132	TMV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-
133	TMV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-
134	TMV01R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		นปม.		R AVR เขาคันทอก
135	TMV01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R หนองพังตุ
136	TMV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R บ้านนงข้าวนก
137	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
138	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
139	TMK02R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ทมก.		R หนองพลับ
140	TMK04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R ต.ห้วยเหนียว
141	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R ท่าเสา
142	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
143	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
144	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		-
145	NOM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-
146	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-
147	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
148	DMA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R รางสาลี
149	NOM05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** ลีนสุด Switching ทั้งหมด *****							