



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 ก.ย. 66

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก3.กปน.(คฟ) /๒๕๖๖	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล	ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง นายสิทธิชัย ทอระตะ	ตำแหน่ง ช.ผ.คฟ.

ด้วย กปน.(ก3) จะขอเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟระบบจำหน่าย 22 เควี เพื่อลดหน่วยซื้อสถานีฯ สมุทรสาคร 1 ตามแผนผัง
สังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SMA04	20 ก.ย. 66	08.00 น.	-	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟระบบ จำหน่าย 22 เควี	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย ทอระตะ ตำแหน่ง ช.ผ.คฟ. โทร ๐๘๙-๘๙๒๕๕๖๒

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SMA04 จาก - ถึง -
ในวันที่ 20 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1405/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นายสิทธิชัย ทอระตะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิชัย ทอระตะ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปน.(คฟ)

เรียน ผ.ก. ๑.ผ.จ. สด

(นายสิทธิชัย ทอระตะ)
จ.ศ.ก.4 แทน ช.ผ.คฟ.
ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผ.จ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน -

2. กำหนดวันที่ทำงาน 20 ก.ย. 66

ระหว่าง

08.00 น.

ถึง

- น.

3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค.

งานที่ทำ

เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ (ลดหน่วยซื้อ)

ตามใบขอปฏิบัติงาน 1405/66

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์

วันที่

18 กันยายน 2566

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

วันที่

18 กันยายน 2566

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

วันที่

18 กันยายน 2566

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		-
3	SMVBR-04	Normal	Nonreclosing		SMV		LOAD = 2.07 MW.
4	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	SMABR-04	Normal	Nonreclosing		SMA		LOAD = 4.21 MW.
6	ย้ายโหลด SMA04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMV04						
7	SMA04S-07	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 เลยกักขอยพันธุวงษ์
8	SMABR-04	สับ	ปลด		SMA		R
9	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		-
10	SMVBR-04	Nonreclosing	Normal		SMV		R
11	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							