



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.)-๓๕๓๒/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

21 ก.ย. 66

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนมิเตอร์ ที่ KTA9VB-01 ที่ สถานีไฟฟ้า กระทุ่มแบน๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTA9VB-01	๒๒ ก.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรคเกอร์ KTA9VB-01 (ไม่ปลด riser pole) สถานี ไฟฟ้ากระทุ่มแบน๑	CB	CB	นายอัครัง 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัครัง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หล.บพ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายกว้าวพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓


เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ KTA๐๑ จาก CB ถึง CB

ในวันที่ ๒๒ กย ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1409/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย สรากร จิตรมาหวัดดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอัครัง ต้นภูมิประเทศ



(นาย สรากร จิตรมาหวัดดี ที่ ๒๖๖๖)
๒๑ ก. 5 ๒๒ ก. ๒๕๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นว๑-๓๖๖

อก.บข.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๑ แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผจฟ. ๑ (สถานี - KTA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตซิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 1 (KTA09VB-01)			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-ก.ย.-66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนมิเตอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1409/2566
4. เตรียมการสวิตซิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่ 19 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตซิงโดย				วันที่ 19 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตซิงโดย				วันที่ 19 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตซิงโดย	1. นายสถาพร, นายจรัสวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมีโนะ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตซิง							
1	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
2	KTA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	LOAD 7.05 MW
3	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ	-	-
4	SMJ06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ	-	LOAD 0.56 MW
ย้ายโหลด KTA09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMJ06							
6	KTA09S-02	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	บ.กรีนสปอร์ต
7	KTA09VB-01		ปลด		KTA	-	-
8	KTA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA	-	-
แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบจึงให้ปฏิบัติงานได้							
แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบ ลง We Safe เรียบร้อย							
แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
12	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA	-	-
13	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ	-	-
14	SMJ06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ	-	-
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
15 เมื่อชุด กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
16	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
17	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ	-	-
18	SMJ06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ	-	-
19 ย้ายโหลด KTA09 ทั้งหมดกลับจาก SMJ06							
20	KTA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA	-	-
21	KTA09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		KTA	-	-
22	KTA09S-02	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	บ.กรีนสปอร์ต
23	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA	-	-
24	KTA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	-
25	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ	-	-
26	SMJ06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ	-	-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							