

Switching Deadline

2 ต.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)1449/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิช

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ 24 กันยายน 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ แก๊ซ ARC Detection Relay ฟิวเตอร์ 4 สฟฟ.นครชัยศรี 1 รหัส NCA-04VB-01 ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	04VB-01	7 ต.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ตรวจสอบ แก๊ซ ARC Detection Relay ฟิวเตอร์ 4 สฟฟ.นครชัยศรี 1/ ปลดเบรกเกอร์ 22 เควี/ Truck Out/ ปลดหัว Pothead/ สับกราวด์			นายรัชช เป็นวงษ์ ผ.ค.กสฟ.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

24 กันยายน 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ NCA4 จาก NCA4VB-01 ถึง NCA5-01
ในวันที่ 7 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1410/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัชรนา สุวศิริโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัชช เป็นวงษ์

27 ก.ย. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.คก. กฟผ.3

อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.7 วิศวกรรมฯ ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผ.คฟ. 1 (สถานี NCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7-ต.ค.-67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ท่า	แก้ไข ARC Detection Relay	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1410/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	28 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร,สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัฒน์,วัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 12.2 MW
3	NCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		โหลด 0.85 MW
4	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 12.5 MW
5	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		โหลด 4.8 MW
6	ย้ายโหลด NCA04 ทั้งหมด ไปรับจาก SAB04						
7	NCA04S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 หน้าขอยทางเข้า รพ.สามพราน
8	NCA04VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB
9	เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	NCA04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Pot Head F.4
11	NCA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCA		CB
12	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อนที่ NCA04VB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการสับกราวด์						
13	NCA04VG-01	ปลด	สับ		NCA		G กราวด์ NCA04
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
16	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
17	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
18	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
สิ้นสุด Switching แรก							
19	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
20	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
21	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
22	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
23	NCA04VG-01	สับ	ปลด		NCA		G กราวด์ NCA04
24	NCA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		CB
25	NCA04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS Pot Head F.4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ย้ายโหลด NCA04 ทั้งหมด กลับจาก SAB04						
27	NCA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB
28	NCA04S-04	สับ	ปลด		สปร.	SCADA	SF6 หน้าชอยทางเข้า รพ.สามพราน
29	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
30	NCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
31	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
32	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
สิ้นสุด Switching							