



# Switching Deadline

9 พ.ย. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กนษ.(ตบ.) 3160 /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.นบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..อก.นษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กนษ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อุปกรณ์หน้าสัมผัสอุปกรณ์ สวิตช์ใบมีด ภายใน  
ลานไถ ๑๑๕ เครวี. สถานีไฟฟ้าท่ามะขาม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๑YB-๐๑	พ.ย. ๖๔ ๑๓	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	แก้อุปกรณ์หน้าสัมผัส สวิตช์ใบมีด รหัส TMK ๒YS-๐๒ ภายในลานไถ ๑๑๕ เครวี.  หมายเหตุ Hot Line ๑๑๕ เครวี. ปลดสาย โยนไปพนมทวน	TMK ๒YS-๐๑,	จุดปลัดต้น SD-LA-๒ No.๓๑	นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ เลิศ พงษ.๖ ๐๖๑๕๓๙๖๒๙๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ.....ตำแหน่ง พงษ.๖ ผตบ.กนษ.(ก.๓).....โทร. ๐๖๑๕๓๙๖๒๙๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*ชื่อนายสมหมาย*

(..นายสมหมาย ชื่นด้วง..)

ตำแหน่ง.....อก.นษ.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ๒Y จาก TMK ๒YS-0๑ ถึง จุดปลัดต้น SD-LA-๒ No.๓๑  
ในวันที่ 13 พ.ย. ๖4 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1419/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สวัสดิ์สิทธิ์ โยมละ๓๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๓๑ ๓.๑.๖4

*สมหมาย ชื่นด้วง*  
(วคก. 7 แทน นบ.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กนษ.๓, กนษ.๓, กนษ.๓, กนษ.๓,  
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓) ส.พ.๓, ส.พ.๓,  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น  
ผจก. ๒ (สถานี.....ค่ารวม=๓ 1 (TMK))  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)*



รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

*(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)*

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... สถานีฯ ท่ามะกา 1 (ใบมีด 115 เควี TMK02YS-02)
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... ~~12~~ พ.ย. 64 ..... ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
13
3. ผู้ขอทำงาน ..... กบษ.(ก.3) ..... งานที่ทำ ..... แก้ไขจุดร้อนหน้าสัมผัสใบมีด 115 เควี ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน 1419/2564  
..... รหัส TMK02YS-02
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ..... วันที่ 31 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ 31 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ 31 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย .....
  1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ให้ กฟส.ทร. แจ้ง VSPP 115 เควี บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด Off Intertrip และปลดขบวนการเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบ PEA						
3	ให้ กฟส.ทมจ. แจ้ง VSPP 115 เควี บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) Off Intertrip และปลดขบวนการเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบ PEA						
4	Off SCL Throw Over สถานีฯ PTU						
5	ตรวจสอบใบมีด 15 เควี PTU02YS-01,02 อยู่สถานะ <b>สับ</b>						
6	- ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ TMK ทางด้าน TMK02YB-01 ไปจ่ายไฟจากสถานีฯ KCB ผ่านสถานีฯ PTU						
7	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	PTU02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	TMK02YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	TMK02YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ใบมีด 115 เควี
11	TMK02YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ใบมีด 115 เควี
12	แจ้งสถานะการจ่ายไฟระบบ 115 เควี ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ 115 เควี ปลดไลน์สายส่งที่ต้น SD-LA2 N0.31 บริเวณหน้าสถานีฯ ได้						
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ 115 เควี ปลดไลน์สายส่งที่ต้น SD-LA2 N0.31 บริเวณหน้าสถานีฯ แล้วเสร็จ						
15	PTU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	PTU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ 115 เควี เชื่อมไลน์สายส่งที่ต้น SD-LA2 N0.31 บริเวณหน้าสถานีฯ ได้						
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ 115 เควี เชื่อมไลน์สายส่งที่ต้น SD-LA2 N0.31 บริเวณหน้าสถานีฯ แล้วเสร็จ						
22	TMK02YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ใบมีด 115 เควี
23	TMK02YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ใบมีด 115 เควี
24	- ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ TMK ทางด้าน TMK02YB-01 กลับจากสถานีฯ KCB ผ่านสถานีฯ PTU						
25	TMK02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	PTU02YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	ให้ กฟส.ทร. แจ้ง VSPP 115 เควี บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด On Intertrip และขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบ PEA ได้ปกติ						
29	ให้ กฟส.ทมจ. แจ้ง VSPP 115 เควี บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) On Intertrip และขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบ PEA ได้ปกติ						
30	On SCL Throw Over สถานีฯ PTU						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก๓ กปบ.(คพ.)-	๗๒๕๖๔	วันที่	-
ชื่อผู้รับ	ผจก.กฟส.ท่าม่วง,กฟส.ท่าเรือ		ตำแหน่ง	
ชื่อผู้ส่ง			ตำแหน่ง	
จำนวนเอกสารแนบ	- แผ่น			

ด้วยในวันที่ ๓ และ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานย้ายโหลด ๑๑๕ เควี VSPP ๑๑๕ เควี ๒ ราย คือ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ไปรับไฟจากสถานีฯ กาญจนบุรี ๒ (กฟผ.) ผ่านสถานีฯ พนมทวน เพื่อให้ กบข.(ก๓) แก๊ซจุดร้อนที่สวิตช์ไบเมต ๑๑๕ เควี รหัส TMK01YS-01, TMK04YS-01 และ TMK02YS-02 ภายในลานไถ สถานีฯ ท่ามะกา ๑

ดังนั้น จึงขอให้ กฟส.ท่าเรือ แจ้ง VSPP บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และ กฟส.ท่าม่วง แจ้ง VSPP บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) Off Switch Intertrip ของบริษัทและงดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟผ.(สามารถรับไฟจาก กฟผ.เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)  
อก.ปบ.(ก๓)

ผคพ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.	
ทผ./ชผ.	