



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ (๒๖) ๖๔๖๖ ๗๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโคตอง
ชื่อผู้ส่ง นายณณมิตร ศิริพรรค

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.กจ.)

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ปรับปรุงระบบจำหน่าย ระบบ ๒๒ เครวีจากสถานีไฟฟ้า
.....กาญจนบุรี.๑..... ตามแผนดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5/กจ.	4 พ.ย.64	08:30	17:00	รื้อถอนเสาและ อุปกรณ์หัวเสา พาดสายเคเบิล 185 ค.ม.ม. บริเวณ แยกทำ น้ำคั้น	Dis KCA3S-23 บ้านหมอเคชา	SF6 KCA3S-16 บ้านทำน้ำคั้น และ จุดตัด DDE	นายบุญสร้าง ช่างเจริญ โทร 081-7051104

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ฝั่งบ้านหมอเคชา ถึง แยกทำน้ำคั้น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายบุญสร้าง ช่างเจริญ...ตำแหน่ง.....ช.ผ.ก.จ. โทร. 081-7051104

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๓ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..นายณณมิตร..ศิริพรรค..)

ตำแหน่ง.....ร.จ.ก.(ท.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.กจ.)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเคอร์ KCA5 จาก KCA3S-93 ถึง KCA3S-16, PDE 110kV ฝั่งน้ำคั้น
ในวันที่ 4 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1421/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต วัฒนไชย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายบุญสร้าง ช่างเจริญ

2 พ.ย. 64

นายณณมิตร ศิริพรรค
ร.จ.ก.(ท.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.กจ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.กจ.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ชั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกทำน้ำตัน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 พ.ย. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1421/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	2 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายธนกรินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
3	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
4	ย้ายโหลด KCA 5 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA 3						
5	KCA03S-15	ปลด	สับ		กจ.		DIS รสทิพย์ธานี
6	KCA03S-23	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS บ้านหมอเดชา
7	ให้ตรวจสอบ KCA3S-16 SF6บ้านทำน้ำตัน สถานะ ปลด+ล๊อคคาน						
8	เมื่อ Hotline พร้อมตัด DDE บริเวณแยกทำน้ำตัน						
9	แจ้งหน่วยงาน ทำการปลดโหลด ในไลน์ KCA 5 ออก						
10	หลังจากหน่วยงาน ทำการปลดโหลด ในไลน์ KCA 5 ออกเสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งชุด Hotline กระจาย ทำการปลด DDE บริเวณแยกทำน้ำตัน ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
12	หลังจากชุด Hotline กระจาย ทำการปลด DDE บริเวณแยกทำน้ำตัน ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G2						
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G3						
17	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
18	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
21	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
22	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-

