



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

27 ก.ย. 66

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) ๑๗๐๐ /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร..แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง ออ.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟพ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสาย เพิ่มวงจรรีเวณ ศาลแยะกง ถึงชอยร่มเย็น ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดั่งนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB09	๑๓๓.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสาย เพิ่มวงจรรีเวณ ศาลแยะกง ถึงชอยร่มเย็น	- HL ตัด DDE ศรีประชาแพคตอรี	- DIS ชค. ม.หรรษา 3-4	นายสุทธิพงษ์ พงษ์ภู ๐๖๒-๒๕๕๔-๖๕๖๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.พฤษลดา ชอยนาคันำรุง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาววิฐา รัมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๖ ผปน โทร. ๐๙.๓๓๕๙.๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร..แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟพ.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ CNB9 จาก DD5 ศรีประจักษ์พัฒนาฯ ถึง Dis ๓๐.๓ WST 3-4  
ในวันที่ 1 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1422/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่


พนักงานศูนย์ฯ นาย สมเิษ ทอชัย ประธานงานการขอดับไฟกับ น.ส. จิรา ธีรินทร์

  
(นาย สมเิษ ทอชัย เกษ ๕๐๐)  
๐๑๓.5 ททท ๕๕.๐๗.



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓  
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจฟ. (สถานี -)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ศาลแปะกง ถึง ซอยร่มเย็น				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1422/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอ ทอญ้อย			วันที่	22 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุคนธ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายสุธี, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	-
3	Dis ชค. ONB09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	ม.พระราช 3-4
4	แจ้ง กฟภ.อมน. ทำการปลดโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่ายออกจำนวน 1 เครื่อง ก่อดำเนินการตัด DDE						
5	แจ้ง Hotline 22 เครือทำการตัด DDE โล้นวงจร ONB09 บริเวณศรีประชาแพคตอรี ออกทั้งสาม เฟส(ตามแผนผังแนบ)						
6	หลังจาก Hotline 22 เครือทำการตัด DDE โล้นวงจร ONB09 บริเวณศรีประชาแพคตอรี ออกทั้งสาม เฟส(ตามแผนผังแนบ) แล้วเสร็จ						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
10	แจ้งชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
12	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
14	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	-
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
17	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
18	แจ้ง Hotline 22 เครือทำการจี้ DDE โล้นวงจร ONB09 บริเวณศรีประชาแพคตอรี เข้าทั้งสาม เฟส(ตามแผนผังแนบ)						
19	หลังจาก Hotline 22 เครือทำการจี้ DDE โล้นวงจร ONB09 บริเวณศรีประชาแพคตอรี เข้าทั้งสาม เฟส(ตามแผนผังแนบ) แล้วเสร็จ						
20	Dis ชค. ONB09	ปลด	สับ		อมน.	DIS	ม.พระราช 3-4
21	แจ้ง กฟภ.อมน. นำโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่ายกลับคืน						
22	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

