



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## Switching Deadline

2 ต.ค. 67

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)1477/2567

วันที่ 26 กันยายน 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งนวัตกรรม ATS 115 เควี สฟฟ.อุททอง 1 รหัส UTG-04YB-01, UTG-BYB-01 ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	04YB-01, BYB-01	3 ต.ค. 67	08.00 น.	18.00 น.	ติดตั้งนวัตกรรม ATS 115 เควี สฟฟ.อุททอง1 /ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG-04YB-01, UTG-BYB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	04YS-01 BYS-01	04YS-03 BYS-02	นายรัชช เป็นวงษ์ ผ.ค.กสฟ.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

26 กันยายน 2567

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

UTG BYS-01

UTG BYS-02

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ UTG 4Y จาก UTG 4YS-01 ถึง UTG 4YS-02

ในวันที่ 3 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1423/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กลิ่นประสูติ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัชช เป็นวงษ์  
29 ก.ย. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.ค. 

อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย ชรินทร์ บ่อแก้วรัตน์)  
อ.ค.ก. 5 บ.กาน ผ.ค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.คฟ. 1 (สถานี UTG)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอู่ทอง 1 (UTG4YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ต.ค. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์นวัตกรรม ตามใบขอปฏิบัติงาน 1423/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 29 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง บ.อู่ทองกรีนเพาเวอร์ ให้ OFF Intertrip และทำการหยุดขนานไฟ						
3	ทำการ OFF ATS สถานีสองพี่น้อง 2						
4	ตรวจสอบใบมีด 115 KV. SPO1YS-01,02 สถานะ CLOSE อยู่						
5	ตรวจสอบใบมีด 115 KV.UTGBYS-01,02 สถานะ CLOSE อยู่						
6	เมื่อพร้อมดับไฟ						
7	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	1UGP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ย้ายโหลด สถานีสองพี่น้อง 2 , บ.ไทยฟีดส์ , บ.อู่ทองกรีนเพาเวอร์ ไปรับทางด้าน สถานีกำแพงแสน(กพผ.)						
11	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	UTG04YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
14	UTG04YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
15	UTGBYS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
16	UTGBYS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
17	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	1UGP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ แจ้งชุด กสฟ. Test ไฟ พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
21	หลังจากชุด กสฟ. Test ไฟ พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
22	<del>SPO01YB-01</del>	<del>"OFF" Auto Reclose</del>	<del>"ON" Auto Reclose</del>		<del>SPO</del>		<del>- เบรกเกอร์ 115 เควี</del>
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
23	เมื่อ กสฟ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
24	ย้ายโหลด สถานีสองพี่น้อง 2 , บ.ไทยฟีดส์ , บ.อู่ทองกรีนเพาเวอร์ กลับรับไฟทางด้าน สถานีอู่ทอง 1						
25	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	1UGP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	UTGBYS-01	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	UTGBYS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
30	UTG04YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
31	UTG04YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
32	UTG04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	1UGP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	UTG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ทำการ ON ATS สถานีสองพี่น้อง 2						
38	แจ้ง บ.อุททองกรีนเพาเวอร์ ให้ ON Intertrip และทำการขนานไฟได้						
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							