



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล.) ๓๐๙๖/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดวง

Switching Deadline

วันที่ 9 ก.ย. 65

วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานของระบบ CSCS วงจร 3VB-01 สถานีไฟฟ้า
กระทุ่มแบน ๒ ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ดับไฟ 03VB-01	๑๑ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 22 KV. รหัส 3VB-01 ๒. ตั้ง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service			นายปริตรภัทร อัจฉริ ๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อัจฉริ ตำแหน่ง พชง.๔ โทร ๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ช.ก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTB03 จาก KTB 03VB-01 ถึง TRUCK OUT
ในวันที่ 11 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1423/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนงค์ ทรัพย์สุว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปริตรภัทร อัจฉริ
6 ก.ย. 65

นายพร อนงค์เกษรภักดิ์
(นายสมพร อนงค์เกษรภักดิ์)
๐๙๖.๖ ปฏิบัติงานแทน น.พ.ด.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓๑, กฟภ.๓๒.
อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแบบ - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี KTB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน KTB03VB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 11 ก.ย. 65 เวลา 08.30 น. ถึง 11 ก.ย. 65 เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก3) งานที่ทำ ตรวจสอบการทำงานของระบบCSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1423/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมงคล ทรัพย์สุข วันที่ 6 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 6 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 6 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- -
3	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- -
4	KTB03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- -
5	KTB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- -
6	พร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
7	KTBBVB-01	ปลด	สับ		KTB		- ขนานบัส
8	KTB03S-04	ปลด	สับ		สค.		DIS ได้ไลน์สายส่ง กฟผ.
9	KTBBVB-01	สับ	ปลด		KTB		- ขนานบัส
10	KTB03VB-01	สับ	ปลด		KTB		- -
11	KTB03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTB		- -
12	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
13	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		- -
14	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		- -
15	KTB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"OLTC" Auto		KTB		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
17	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
18	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- -
19	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- -
20	KTB08VB-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- -
21	KTB03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTB		- -
22	KTB03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTB		- -
23	KTBBVB-01	ปลด	สับ		KTB		- ขนานบัส
24	KTB03S-04	สับ	ปลด (ปลดบัสทอส)		สค.		DIS ได้ไลน์สายส่ง กฟผ.
25	KTBBVB-01	สับ	ปลด		KTB		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		- -
27	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		- -
28	KTB03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- -
29	KTB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		- -
31	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		- -
32	KTB03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- -
33	KTB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
34	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		- -
35	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		- -
36	KTB03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- -
37	KTB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 1/1/2024