



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิฤตขอดับไฟ

Switching Deadline

05/10/67

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) 1708 /๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร..แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อ.กก.ปน.(ก.ต)
 ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย ขอดับไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ในชอยเพชรเกษม ๙๑ ตั้งแต่
 โค้ง ๓ เงิน ถึง ปากชอยเพชรเกษม ฝั่งถนนเพชรเกษม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB๐๘	๖ ต.ค. ๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอดับไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ในชอยเพชรเกษม ๙๑ ตั้งแต่ โค้ง ๓ เงิน ถึง ปากชอยเพชรเกษม ๙๑ ฝั่งเพชรเกษม	HL ตัด DDE (วงจรบน) ปากช. กว๊วยเดี่ยว ๒ เกล	DIS ชค. (วงจรบน) โค้ง ๓ เงิน	นายเพชร พูลเพิ่ม ๐๘๑-๔๘๙-๖๒๐๔
๒.	ONA๐๙	๖ ต.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONAO๙๕-๐๘	DIS ชค. (วงจรบน) โค้ง ๓ เงิน	
๓.	ONB๐๘	๖ ต.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชค. (วงจรล่าง) ปากช. กว๊วยเดี่ยว ๒ เกล	DDE (วงจรล่าง) โค้ง ๓ เงิน	

ขอตัด DDE
07.40H


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ซอยเพชรเกษม ๙๑ ปากซอย กว๊วยตี้ว ๒ เกลอ ถึง ปากซอยฝั่งถนนเพชรเกษม
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผปบ. โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ
- ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๖๙๖๕๒๙๘ , ๑๐๐.๓๑๘๒๘๕๓
- ๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๐๔๓๘๓๑ , ๑๐๐.๓๑๗๓๒๓๙





(นายอดิสร.แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.



แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร ๐๒-๔๒๐๖๖๕๖

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณซอยเพชรเกษม 91 ตั้งแต่โค้ง 3 เงิน ถึงปากซอยเพชรเกษม 91 ฝั่งเพชรเกษม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ต.ค. 67	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	ปรับระบบจำหน่าย 22 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1428/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โนช ทองย้อย		วันที่ 2 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายบรรณิทร, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิทย์, นายอมร 3. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
3	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
4	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
5	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
6	ย้ายโหลด ONB08 บางส่วนไปรับไฟจาก ONA09						
7	ONA09S-14	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
8	ONA09S-08	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 3
9	DIS ชค.ONB08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS โค้ง 3 เงิน
10	ONA09S-14	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
11	เมื่อพร้อมตัด DDE วงจร ONB08 เวลา 07.30 น.						
12	แจ้ง กฟส.อมน. ให้ขอทโหนดกระแสเข้าตัด DDE วงจร ONB08 บริเวณปากซอยก้วยเดี่ยว 2 กลอ ออกทั้งสามเฟส (ตามแผนผังแนบ)						
13	หลังจาก กฟส.อมน. ให้ขอทโหนดกระแสเข้าตัด DDE วงจร ONB08 บริเวณปากซอยก้วยเดี่ยว 2 กลอ ออกทั้งสามเฟส (ตามแผนผังแนบ) แล้วเสร็จ						
14	ดับไฟ เวลา 08.00 น.						
15	DIS ชค.ONB08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ปากซอยก้วยเดี่ยว 2 กลอ
16	ONA09S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 3(เพชรเกษม)
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.อมน. ทราบ						
18	แจ้ง กฟส.อมน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
19	แจ้ง กฟส.อมน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
20	แจ้ง กฟส.อมน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G3						
21	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำการ Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
22	แจ้งกฟส.อมน.ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
23	แจ้ง กฟส.อมน.ปฏิบัติงานได้						
24	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
25	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
26	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
27	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
28	หลังจาก กฟส.อมน.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
29	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
30	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
31	แจ้ง กฟส.อมน.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
32	แจ้ง กฟส.อมน.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
33	แจ้ง กฟส.อมน.ทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
34	หลังจากชุดปฏิบัติงานปลด Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
35	จ่ายไฟ						
36	แจ้ง กฟส.อมน. ให้ขอทไลน์กระแสเข้า เชื่อม DDE วงจร ONB08 บริเวณปากซอยก้วยเดี่ยว 2 เกลอส เข้าทั้งสามเฟส (ตามแผนผนังแนบ)						
37	หลังจาก กฟส.อมน. ให้ขอทไลน์กระแสเข้าเชื่อม DDE วงจร ONB08 บริเวณปากซอยก้วยเดี่ยว 2 เกลอส เข้าทั้งสามเฟส (ตามแผนผนังแนบ) แล้วเสร็จ						
38	DIS ชค.ONB08	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอยก้วยเดี่ยว 2 เกลอส
39	DIS ชค.ONB08	ปลด	สับ		อมน.		DIS โค้ง 3 เงิน
40	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

