



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ดช.(กป.) ๘๕๒ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

Switching Deadline

5 ก.ย. 65

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๘ ด่านช้าง	๘ ก.ย. ๖๕	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	เปลี่ยนลูกถ้วยและแก้ไขสายแรงสูง ชำรุด	DAA๐๙S-๐๕	DAA๐๙S-๑๓	นายธนาเดช กิตตินวโชค โทร ๐๙๘-๔๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านเขาหินกอง ถึง ปากทางเข้าวัดทรัพย์ธรรมิ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง ช.ม.ก.ป. โทร. ๐๙๘-๔๖๓๔๘๘๘ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟ
ปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเตอร์ DAA๐๙ จาก DAA ๙S-05 ถึง DAA ๙S-13
ในวันที่ ๘ ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิซชิ่งเลขที่ 1432/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิซชิ่งเลขที่

ทช.กฟส.อ.ด่านช้าง ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)
๒๐๑๔ ทน. ๖๓.๐๓.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟส. อ.ด่านช้าง
อ.ก.ว.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิซชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านเขาหินกอง (DAA09)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ส.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วยและแก้ไขสายแรงสูงชำรุด		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1432/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายคุณสวัสดิ์	เที่ยงผดุง		วันที่	31 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	31 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	31 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต,นายสุธี 2. นายคุณสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเษ 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร,นายศักดิ์สิทธิ์					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
3	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	AVR	ทุ่งแสม
4	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU	-	-
5	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU	-	-
6	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BOU02						
7	BOU02S-05	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน หปร.-ดช.
8	DAA09S-13	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดช.	SCADA	SF6 บ้านหินกอง
9	เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	DAA09S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดช.	SF6	ก่อนขึ้นเขาหินตั้ง
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้ง กฟส.ด้านข้าง ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้ง กฟส.ด้านข้าง ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	หลังจาก กฟส.ด้านข้าง ทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
15	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
16	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	AVR	ทุ่งแสม
17	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU	-	-
18	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU	-	-
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
20	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	แจ้ง กฟส.ด้านข้าง ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้ง กฟส.ด้านข้าง ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
23	หลังจาก กฟส.ด้านข้าง ทำการปลด Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
24	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
25	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	AVR	ทุ่งแสม
26	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU	-	-
27	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU	-	-
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	DAA09S-05	ปลด	สับ		ดช.		SF6	ก่อนขึ้นเขาหินตั้ง
30	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนกลับจาก BOU02							
31	DAA09S-13	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6	บ้านหินกอง
32	BOU02S-05	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6	จุดแบ่งแดน หปร.-ดช.
33	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
34	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
35	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		-	-
36	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		-	-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานเปลี่ยนลูกถ้วย
ตั้งแต่บ้านหินกอง DAA9S-05 ถึง บ้านทรัพย์ธรณี DAA9S-13

