



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พพท.

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์วิลาวัณย์ชล.

ชื่อผู้ส่ง นายอนุชา ชำนาญเรือ

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).

ตำแหน่ง ..ชผ.กป.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า.....พนมทวน.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	สายส่ง ๑๑๕	๒๖ ก.ย.๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐ น.	ตัดต้นไม้ใกล้สายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านทุ่งสมอ-สถานีพนมทวน	KCB๐๓YB- ๐๑,๐๒	PTU๐๕YB-๐๑	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ชผ.กป. โทร. ๐๙๕-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(.....นายอนุชา ชำนาญเรือ.....)

ตำแหน่ง ชผ.กป.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก KCB 34B-01, 02 ถึง PTU AYB-01
ในวันที่ 26 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1433/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ ศรีแจ้ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก.อนุชา ชำนาญเรือ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.พนมทวน

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี ก.อนุชา 2, พนมทวน (KCB, PTU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณบ้านทุ่งสมอ-สถานีฯพนมทวน
2. กำหนดวันที่ทำงาน 26 ก.ย. 66 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.พทน. งานที่ทำ ตัดต้นไม้ใต้ไลน์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1433/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสุธี ศรีเพชร วันที่ 23 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 23 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 23 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายอนครนทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OFF ATS PTU						
3	KCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		
4	PTU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
5	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
6	- ย้าย PTU ไปรับไฟจาก BPB						
7	ตรวจสอบ PTU02YS-01,02 อยู่สถานะ "สับ"						
8	PTU02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		
9	PTU04YB-01	สับ	ปลด		PTU		
10	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00น.						
11	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		
12	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		
13	KCB03YS-01	สับ	ปลด		KCB		
14	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB		
15	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB		
16	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		
17	PTU04YS-01	สับ	ปลด		PTU		
18	PTU04YS-02	สับ	ปลด		PTU		
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พทน. ทราบ						
20	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟ ให้ลงข้อมูลใน WE SAFE (ไม่มีการ Short Ground เนื่องจากดับไฟป้องกันการ Induce)						
21	เมื่อกฟส.พทน. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
22	แจ้งกฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้						
23	PTU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อกฟส.พทน. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ พร้อมยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
26	PTU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
27	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
28	KCB03YS-01	ปลด	สับ		KCB		
29	KCB03YS-02	ปลด	สับ		KCB		
30	KCB03YS-03	ปลด	สับ		KCB		
31	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB		
32	PTU04YS-01	ปลด	สับ		PTU		
33	PTU04YS-02	ปลด	สับ		PTU		
34	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
35	KCB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		
36	KCB03YB-02	ปลด	สับ		KCB		
37	- ย้าย PTU กลับจาก BPB						
38	PTU04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		
39	PTU02YB-01	สับ	ปลด		PTU		
40	KCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		
41	PTU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
42	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
43	ON ATS PTU						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							