



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

01/10/67

เลขที่ .. ก.๓.กสฟ.(สภ.) .. ๑๔๙๙ / ๒๕๖๗	วันที่ ..
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล	ตำแหน่ง .. อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์	ตำแหน่ง .. อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า .. กสฟ.(ก๓) .. จะขอตัดไฟหม้อแปลง TP.๑ สถานีไฟฟ้าอุทอง ๒ (ชั่วคราว)

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP.๑	๒ ต.ค.๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP.๑ เพื่อ ตรวจสอบและเติมแก๊ส SF๖ เบรกเกอร์ ๒๒ kV. รหัส UTV ๑BVB-๐๑ และ UTV๕VB-๐๑ (ไม่ปลด Riser Pole)			เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พ.ชง.๗.ผส.ก.สฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)
ตำแหน่ง .. อ.ก.สฟ.(ก๓)
30 ก.ย. 67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ .. ฟีดเดอร์ TP1 จาก UTV1YS-01 ถึง UTV1, UTV2, UTV3, UTV4, UTV5
ในวันที่ 2 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1438/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ..


พนักงานศูนย์ฯ นาย จัตุพร วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ .. ๕๐๗๐๐


(นางสาวพิชิต พงษ์ศิริ)
อสก.511ท.น.ผ. กฟ.



สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. .. พล.ร. ๐๓๐.
อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี UTV)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	UTV-TP1 สถานีไฟฟ้า อุโมง 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ต.ค. 67	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเติมแก๊ส SF6 TP1, UTV05 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1438/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 1 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฉัตรรัตน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายวรรณพงษ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้งบริษัท อุโมงไปโอเพาเวอร์ และ บริษัท อุโมงไปโอแมส ให้ทำการหยุดขานก่อนทำการสวิตชิง						
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
5	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		โหลด 4.33 MW
6	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		โหลด 2.80 MW
7	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		
8	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		โหลด 3.70 MW
9	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		โหลด 2.3 MW
10	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		โหลด 2.48 MW
11	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		โหลด 4.32 MW
12	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
13	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		โหลด 0.76 MW
14	- ย้ายโหลด UTV01 ไปรับไฟจาก UTV03						
15	UTV01S-02	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 หน้า UTV
16	UTV01VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB UTV01
17	- ย้ายโหลด UTG02 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA08						
18	DOA08S-14	ปลด	สับ		สตง.	SCADA	SF6 Tile line บ้านสามเหลี่ยมฝั่งซ้าย
19	UTG07S-08	สับ	ปลด		สตง.	SCADA	SF6 บ้านดอนแจ่ง
20	- ย้ายโหลด UTV01,03 ไปรับไฟจาก UTG02						
21	UTG02S-07	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 รร.รัตนศึกษา
22	UTV03VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB UTV03
23	- ย้ายโหลด UTV02 ไปรับไฟจาก UTV04						
24	UTV02S-02	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 ตรงข้าม UTV
25	UTV02VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB UTV02
26	- ย้ายโหลด UTV02,04 ไปรับไฟจาก UTG07						
27	UTG07S-23	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 อุโมงนคร
28	UTV04VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB UTV04

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	- ดับไฟ UTV-TP1 เวลา 09.30 น.						
30	- แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายไปรับไฟจากหม้อแปลงด้านนอก						
31	UTV01BVB-01	สับ	ปลด		UTV		CB 22 kv. IN01
32	UTV01YB-01	สับ	ปลด		UTV		CB 115 kv
33	UTV01YS-01	สับ	ปลด		UTV		ใบมิด 115 kv
34	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				
35	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				
36	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				
37	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				
38	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
39	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
40	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.(ก3) รับทราบ						
41	แจ้ง กสพ.(ก3) Test ไฟดับเรียบร้อยพร้อมลง We safe						
42	แจ้ง กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
43	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
44	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิง						
45	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				
46	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				
47	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
48	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
49	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
50	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
51	- จ่ายไฟ UTV-TP1						
52	UTV01YS-01	ปลด	สับ		UTV		ใบมิด 115 kv
53	UTV01YB-01	ปลด	สับ		UTV		CB 115 kv
54	UTV01BVB-01	ปลด	สับ		UTV		CB 22 kv. IN01
55	ปรับแรงดัน UTV-TP1 ไว้ 22.5 kv.						
56	- ย้ายโหลด UTV02,04 กลับคืนจาก UTG07						
57	UTV4VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV		CB UTV04
58	UTG07S-23	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 อุ้ทองนคร
59	- ย้ายโหลด UTV02 ทั้งหมด กลับจาก UTV04						
60	UTV2VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV		CB UTV02
61	UTV2S-02	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 ตรงข้าม UTV
62	- ย้ายโหลด UTV01,03 ทั้งหมด กลับจาก UTG02						
63	UTV3VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV		CB UTV03
64	UTG02S-07	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 รร.รัตนศึกษา
65	- ย้ายโหลด UTG02 บางส่วนกลับจาก DOA08						
66	UTG07S-08	ปลด	สับ		สดง.	SCADA	SF6 บ้านดอนแจง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
67	DOA08S-14	สับ	ปลด		สดง.	SCADA	SF6	Tile line บ้านสามเหลี่ยมฝั่งซ้าย
68	- ย้ายโหลด UTV01 ทั้งหมด กลับจาก UTV03							
69	UTV1VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV		CB	UTV01
70	UTV1S-02	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	หน้า UTV
71	- แจ้งพนักงานสถานี โยกไฟรับไฟจากหม้อแปลงภายในสถานี							
72	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
73	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
74	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG			
75	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG			
76	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV			
77	UTV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV			
78	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV			
79	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV			
80	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV			
81	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
82	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
83	แจ้งบริษัท อู่ทองไบโอเพาเวอร์ และ บริษัท อู่ทองไบโอแมส ให้ทำการขนานไฟได้ตามปกติ							
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								