

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่ ก.ท.กบข.(บ.พ.).๓๐๗๑/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่งวันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...สมุทรสาคร.๔
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๓YB-๐๑	๕ ก.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ ดับเบรกเกอร์ ๑๕ KV รหัส SMD๓YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบบีมลมิไฮโดรลิกทำงานบ่อยและไม่ตัดเมื่อแรงดันเต็ม ปลดใบมีดหัวท้าย			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....

ตำแหน่ง.....ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMD298-01 ถึง SMD595-01,02
ในวันที่ 5 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 1600 น. ตามใบสั่งทำสวิซชิ่งเลขที่ 1439/9565

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เทียมพอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

.....นายอภิสิทธิ์ เทียมพอง
จ.ก.๓ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(ค.พ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๑, กฟผ.๓๖๐.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิซชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๑ (สถานีฯ SMD.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 4 (SMD03YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5-ก.ย.-65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบบัสสมไฮโดรลิก	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1439/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	2 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายสุธี (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ตรวจสอบการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop SME02YB-03, SME03YB-03, SME04YB-03) จ่ายไฟ Closed Loop ปกติ						
5	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	เมื่อพร้อมดับไฟ						
7	SMD03YB-01	สับ	ปลด		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SMD03YS-02	สับ	ปลด		SMD	-	ใบมีด 115 เควี
9	SMD03YS-03	สับ	ปลด		SMD	-	ใบมีด 115 เควี
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
12	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	จ่ายไฟ 115 เควี (Loop SME02YB-03, SME03YB-03, SME04YB-03) Closed Loop กลับสภาพปกติ						
14	SMD03YS-02	ปลด	สับ		SMD	-	ใบมีด 115 เควี
15	SMD03YS-03	ปลด	สับ		SMD	-	ใบมีด 115 เควี
16	SMD03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KTE02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							