



Switching Deadline

11 ต.ค. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๓๖๗๖ / ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชัย

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดั่ง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี เป็นชนิดโพลีเมอร์ โดยขอทไลน์
กระเช้า ๑๑๕ เควี จำนวน ๑๔๐ ต้นดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ระบบ 115 KV	16-20 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี เป็นชนิดโพลีเมอร์ โดยขอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี จำนวน ๑๔๐ ต้น	โซล่าโก(โทรเขียว)	เซคชั่นเนอโร เซอร์ LBL2YS-04 บ.สิงห์	นายเศรษฐัชญ์ เปาวสันต์ พง.๕ ผตบ.
๒.	ระบบ 115 KV	23-27 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		โซล่าโก(โทรเขียว)	เซคชั่นเนอโร เซอร์ LBL2YS-04 บ.สิงห์	นายเศรษฐัชญ์ เปาวสันต์ พง.๕ ผตบ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณฤพณ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง..... ทพ.ตบ.กบข.(ก.๓) โทร..... ๐๘๘๗๗๒๓๐๔๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ 115 จาก โทรเขียว (14๖) ถึง LBL2YS-04
ในวันที่ 16-20 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1439/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 พิดเดอร์ 115 จาก โทรเขียว (14๖) ถึง LBL2YS-04
ในวันที่ 23-27 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกนพร ตันติเกษมศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพณฤพณ์ เปรมศิริ
29 ก.ย. 66

(Signature)
สกนพร ตันติเกษมศรี
ทพณฤพณ์ เปรมศิริ
๐๘๖.๗ ปฏิบัติงานแทน ทพ.น.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กบข.บ.ค., กฟผ.บ.ค.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Signature)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน VSPP บริษัท โซลาร์ โก จำกัด (โครงการไทรเขียว) – Sectionalizer 115 เควี บริเวณหน้า บริษัทเปียร์สิงห์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 16-20 ต.ค. 66, 23-27 ต.ค. 66 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนชนิดโพลีเมอร์ในระบบ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1439/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ วันที่ 27 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 27 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 27 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายจิรวัดณ์, นายอมร, นายวีรวัชร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ รหัส SNO2YB-02,03 SNO03YB-02,03 จ่ายไฟ Close loop						
3	Open loop						
4	LBL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	2SKY01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรเขียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	LBL02YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บลง.	Z	หน้า บ.เปียร์สิงห์
7	2SKY01YB-01	สับ	ปลด		ไทรเขียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	2SKY01YS-01	สับ	ปลด		ไทรเขียว	-	ใบมีด 115 เควี
9	2SKY01YS-02	สับ	ปลด		ไทรเขียว	-	ใบมีด 115 เควี
10	ตรวจสอบ LBS รหัส LBL02YS-06 ผังตรงข้ามไทรเขียว สถานะ Open+ล็อคกุญแจ						
11	LBL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 (115kV.)						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 (115kV.)						
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 (115kV.)						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 (115kV.)						
20	LBL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	2SKY01YS-01	ปลด	สับ		ไทรเขียว	-	ใบมีด 115 เควี
22	2SKY01YS-02	ปลด	สับ		ไทรเขียว	-	ใบมีด 115 เควี
23	2SKY01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ไทรเขียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	LBL02YS-04	ปลด	สับ		บลง.	Z	หน้า บ.เปียร์สิงห์
25	LBL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	2SKY01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ไทรเขียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

