



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 26 พ.ย. 64

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.ภษช.(บฟ.) /๒๕๖๔ วันที่

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กษช.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท้ายเขต ๑ ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV	๑ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดย ย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายนพดล ดีลวด โทร ๐๘๕๕๐๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลวด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๕๕๐๖๓๘๘

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภก

เรียน อ.ก.บ.บ.(กต)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก มงท.ช.บ.ร.ก.๐๖๑๖ ถึง สถานี transfer bus
ในวันที่ 1 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1439/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะ วิเศษสาร ประสานงานการขอตัดไฟกลับ นายนพดล ดีลวด

(นายกฤษณะ วิเศษสาร)
อ.ก.บ.ช. (กต.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต.ภษช.(บฟ.)

เรียน อ.ก.บ.ช.(กต), อ.ก.ว.ว.(กต) ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. ๕ (สถานี กษชช (TKK)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(กต)

ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่ามะกา 1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1439/64
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	22 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย				วันที่	22 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย				วันที่	22 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus						
2	ให้ดำเนินการที่ TMKBYB-01 ก่อน เมื่อพร้อมดำเนินการที่ TMKBYB-01						
3	TMKBYS-01	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
4	TMKBYS-02	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และแจ้งชุดทำงาน ดำเนินการที่ TMKBYB-01 ได้						
6	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ TMKBYB-01 แล้วเสร็จ จะขอทำที่ TMK01YB-01 ต่อ						
7	TMKBYS-01	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
8	TMKBYS-02	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
9	ทำการ Charge Transfer Bus						
10	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	TMK01YS-03	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
13	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	TMK01YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	TMK01YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
16	TMK01YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และแจ้งชุดทำงาน ดำเนินการที่ TMK01YB-01 ได้						
18	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ TMK01YB-01 แล้วเสร็จ จะขอทำที่ TMK02YB-01 ต่อ						
19	PTU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	TMK01YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
22	TMK01YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
23	TMK01YB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	TMK01YS-03	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
26	TMK02YS-03	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
27	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	TMK02YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	TMK02YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
30	TMK02YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
31	PTU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และแจ้งชุดทำงาน ดำเนินการที่ TMK02YB-01 ได้						
34	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ TMK02YB-01 แล้วเสร็จ จะขอทำที่ TMK03YB-01 ต่อ						
35	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	PTU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	TMK02YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
38	TMK02YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
39	TMK02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	TMK02YS-03	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
42	TMK03YS-03	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
43	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	TMK03YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	TMK03YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
46	TMK03YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
47	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	PTU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และแจ้งชุดทำงาน ดำเนินการที่ TMK03YB-01 ได้						
50	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ TMK03YB-01 แล้วเสร็จ จะขอทำที่ TMK04YB-01 ต่อ						
51	01BPU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	TMK04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	TMK03YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
54	TMK03YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
55	TMK03YB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	TMK03YS-03	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
58	TMK04YS-03	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
59	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	TMK04YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	TMK04YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
62	TMK04YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
63	TMK04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	01BPU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ TMK04YB-01 แล้วเสร็จ จะขอทำที่ TMK05YB-01 ต่อ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	BPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	TMK05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	TMK04YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ไปมิด 115 เควี
69	TMK04YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ไปมิด 115 เควี
70	TMK04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	TMK04YS-03	สับ	ปลด		TMK		- ไปมิด 115 เควี
73	TMK05YS-03	ปลด	สับ		TMK		- ไปมิด 115 เควี
74	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	TMK05YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	TMK05YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ไปมิด 115 เควี
77	TMK05YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ไปมิด 115 เควี
78	BPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
79	TMK05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
80	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และแจ้งชุดทำงาน ดำเนินการที่ TMK05YB-01 ได้						
81	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ TMK05YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดคืน						
82	BPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
83	TMK05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
84	TMK05YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ไปมิด 115 เควี
85	TMK05YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ไปมิด 115 เควี
86	TMK05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
87	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
88	TMK05YS-03	สับ	ปลด		TMK		- ไปมิด 115 เควี
89	BPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
90	TMK05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดค่างานบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	อ้อมใหญ่ 2	10 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกร วาด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นายพนพล คีลอค (084-4066389)
		31 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
2	ท่าทราย 1	14 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกร วาด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นายพนพล คีลอค (084-4066389)
		15 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกร วาด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV.		
3	อ้อมน้อย 1	เฉพาะวันอาทิตย์		ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกร วาด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นายพนพล คีลอค
4	กระทุ่มแบน 5	24 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	นายพนพล คีลอค (084-4066389)
		31 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกร วาด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV.		
5	กำแพงแสน	28 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่ปลด Riser Pole และ ไม่สับกร วาด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นายพนพล คีลอค (084-4066389)
		29 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่ปลด Riser Pole และ ไม่สับกร วาด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV.		
6	พนมทวน	2 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	นายพนพล คีลอค (084-4066389)
7	ท่ามะกา 1	3 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกร วาด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นายพนพล คีลอค (084-4066389)
		1 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบข.	
		2 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 (สับขนาบัส BVB-01 และ ปลด Incoming 2) เพื่อทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP2	กบข.	
8	นครปฐม 2	7 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	นายพนพล คีลอค (084-4066389)
		14 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกร วาด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
		2 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส 1YB-01(TP1), 2YB-01	กบข.	
		3 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส 3YB-01(TP2), 4YB-01		
		9 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบข.	
		14 ธ.ค. 64	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 (สับขนาบัส BVB-01 และ ปลด Incoming 1) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1	กบข.	
13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 (สับขนาบัส BVB-01 และ ปลด Incoming 2) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP2					