



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(มก.) ๑๔๖๘/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า อสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR จองอ้าว
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	VLA05	๑๕ ต.ค. ๖๗	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR จองอ้าว โดยสับ Bypass , ปลดใบมิด ด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ VLA05 จาก VLA5R-01 ถึง Sn.Source, Load, Bypass.
ในวันที่ 15 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1445/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สมิ ศรีโพธิ์

ประสานงานการขอตัดไฟกับ เล. เรีกรัก ดิยะตาม

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)
วศก.๗ กทพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. นก. นก. คอ
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

เล. เรีกรัก ดิยะตาม
(เอกพงศ์ พงษ์ษา)
ทม.มก.กฟส.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	VLA5R-01 AVR บ้านจงอ้าว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ต.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1445/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 3 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุกชญา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,วรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวุฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		AVR บ้านพุเย
4	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR บ้านจงอ้าว
5	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA	R บ้านพุเย
6	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		สขบ.	SCADA	R บ้านจงอ้าว
7	ย้ายโหลด VLA05 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA04						
8	ตรวจสอบ SF6 Bypass ของ AVR บ้านจงอ้าว VLA05S-04 อยู่สถานะ <u>"OPEN+LOCK"</u>						
9	VLA04S-08	ปลด	สับ		สขบ.		SF6 ก่อนนำตักเกร็งกระเวีย
10	VLA05R-01	สับ	ปลด		สขบ.		R บ้านจงอ้าว
11	VLA05R-01	สับ	ปลด		สขบ.		DIS SW.Source บ้านจงอ้าว
12	VLA05R-01	สับ	ปลด		สขบ.		DIS SW.Load บ้านจงอ้าว
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 รับทราบ						
14	แจ้งให้ กสฟ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
15	เมื่อ กสฟ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE แล้วเสร็จ						
16	แจ้งกสฟ.ก3 ปฏิบัติงาน ได้						
17	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		AVR บ้านพุเย
18	VLA04R-01	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R บ้านพุเย
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
19	เมื่อ กสฟ.ก3 ทำงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับตามสภาพปกติ						
20	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		AVR บ้านพุเย
21	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R บ้านพุเย
22	ตรวจสอบ SF6 Bypass ของ AVR บ้านจงอ้าว VLA05S-04 อยู่สถานะ <u>"OPEN+LOCK"</u>						
23	ตรวจสอบ Recloser ป้องกัน AVR บ้านจงอ้าว VLA05R-01 อยู่สถานะ <u>"OPEN"</u>						
24	VLA05R-01	ปลด	สับ		สขบ.		DIS SW.Source บ้านจงอ้าว
25	VLA05R-01	ปลด	สับ		สขบ.		DIS SW.Load บ้านจงอ้าว
26	ย้ายโหลด VLA05 บางส่วนกลับจาก VLA04						
27	ปรับ Tap AVR บ้านจงอ้าว VLA5R-01 และ AVR บ้านพุเย VLA4R-05 อยู่ Tap 1						
28	VLA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สขบ.		R บ้านจงอ้าว
29	VLA04S-08	สับ	ปลด		สขบ.		SF6 ก่อนนำตักเกร็งกระเวีย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		AVR	บ้านทิพเย
31	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR	บ้านจางั่ว
32	VLA04R-01	Nonreclosing ,ALT	Normal		ทภ.	SCADA	R	บ้านทิพเย
33	VLA05R-01	Nonreclosing ,ALT	Normal		สขบ.	SCADA	R	บ้านจางั่ว
**** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ****								