



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 3 พ.ย. 64

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.)-๓๑๙๔/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน จ่ายไฟ AC withstand หม้อแปลงเซอร์วิส และนำเข้าระบบ  
ที่สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร๓. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๔ พ.ย. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอจ่ายไฟ AC withstand หม้อแปลง เซอร์วิส (เครื่องเก่า)			นายอรรถ ดันภูมิประเทศ 086 655 2593
๒		๕ พ.ย. ๖๔	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV รหัส SMC BVB-01 และ BVB-02 เพื่อนำ หม้อแปลง เซอร์วิส (เครื่องเก่า) เข้าระบบ			นายอรรถ ดันภูมิประเทศ 086 655 2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถ ดันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....หน.บ.พ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ช.ก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 12 พิดเดอร์ SMC๐5๐9 จาก.....ถึง.....  
ในวันที่ 4-5 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 19๒6  
พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณิ์ ชื่น ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายอรรถ ดันภูมิประเทศ.....

3 พ.ย. 64

กฤษณิ์ ชื่น  
(นาย กฤษณิ์ ชื่น)  
๐๘๖.๓๓๖.๕๐.๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กพอ.๓๐, กพข.๒๕๐.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. / (สถานี กพท๓๑๕๕)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 พ.ย. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	5 พ.ย. 64 เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	1. AC Withstand Test Satation Service 2. นำ Satation Service เข้าใช้งานแทนเครื่อง ที่อาคาร 22 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1446/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ			วันที่	3 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	สวิตชิง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (ทำการ AC Withstand Test Satation Service เครื่องเก่า เตรียมนำเข้าใช้งานเพื่อส่งมอบพื้นที่ Renovate สถานีฯ)						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
3	ตรวจสอบสถานะหม้อแปลง Satation Service เครื่องเก่าทั้ง 2 เครื่อง ก่อน AC Withstand Test						
4	SMC05BR-01	Normal	Nonreclosing		SMC		- -
5	SMC09BR-01	Normal	Nonreclosing		SMC		- -
6	D/O วงจร SMC09	ปลด	สับ		บนจ.		D/O ป้องกันหม้อแปลง TS1 (เก่า)
7	D/O วงจร SMC05	ปลด	สับ		บนจ.		D/O ป้องกันหม้อแปลง TS2 (เก่า)
8	SMC05BR-01	Nonreclosing	Normal		SMC		- -
9	SMC09BR-01	Nonreclosing	Normal		SMC		- -
10	ทำการ AC Withstand Test หม้อแปลง Satation Service เครื่องเก่าทั้ง 2 เครื่อง TS1 (เก่า), TS2 (เก่า) ไว้ 24 ชม. สิ้นสุด Switching วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564						
11	สวิตชิง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564						
12	เมื่อทำการ AC Withstand Test หม้อแปลง Satation Service เครื่องเก่าทั้ง 2 เครื่อง TS1 (เก่า), TS2 (เก่า) ครบ 24 ชม.						
13	เมื่อ กบข.(ก3) ปลดด้านแรงต่ำของหม้อแปลง Satation Service เครื่องเก่าทั้ง 2 เครื่อง TS1 (เก่า), TS2 (เก่า) ออกเรียบริบาย						
14	SMI01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		- -
15	SMUBR-02	Normal	Nonreclosing		SMU		R -
16	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SMC04VB-01 อยู่สถานะปลด						
17	SMC04S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.4
18	SMC04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMC		- -
19	เมื่อพร้อมนำหม้อแปลง Satation Service เครื่องเก่าทั้ง 2 เครื่อง TS1 (เก่า), TS2 (เก่า) เข้าจ่ายไฟแทนเครื่องใหม่ TS3, TS4						
20	เมื่อ กบข.(ก3) ทำการปลดโหลดด้านหม้อแปลง Satation Service เครื่องใหม่ TS3, TS4 ออกเรียบริบาย (ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ภายในสถานีฯ)						
21	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC		- ขนานบัส
22	SMC06VB-01	สับ	ปลด		SMC		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	SMC06S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.6
24	SMC06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		- -
25	เมื่อ กบข.(ก3) ทำการปลดสายเข้าสถานีฯ สมุทรสาคร 3 ด้านหม้อแปลง Satation Service เครื่องใหม่ TS3, TS4 ออกเรียบร้อย						
26	นำหม้อแปลง Satation Service เครื่องเก่าทั้ง 2 เครื่อง TS1 (เก่า), TS2 (เก่า) เข้าจ่ายไฟแทนเครื่องใหม่ TS3, TS4 ได้						
27	SMI01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		- -
28	SMUBR-02	Nonreclosing	Normal		SMU		R -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						