



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

3 ต.ค. 66

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป.) ๕๕๖ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๔ ด่านช้าง	๖ ต.ค. ๖๖	๐๙.๐๐	๑๒.๐๐	แก้ไขจุดร้อนในระบบจำหน่าย และ เปลี่ยน Disconnecting switch ชำรุด รหัส DAA๐๔S-๐๒ จำนวน ๓ ชุด	DAA๐๔S-๐๒	จุดตัด DDE	นายธนาเดช กิตตินวโชค โทร ๐๙๘๘-๕๖๓๔๘๘๘๘

พื้นที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง ผ.ม.ก.ป. โทร. ๐๙๘๘-๕๖๓๔๘๘๘๘ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟ
ปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นาย นรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAAA จาก กฟส.อ.ด่านช้าง DAA๐๔S-๐๒ - DDE 1๐๕๖
ในวันที่ ๖ ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1446/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ มยวรรณพงษ์ นกพร ประธานกรรมการดับไฟกับ นายธนาเดช กิตตินวโชค
27 ก.ย. 66
กฟภ. อ.ด่านช้าง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.๑๖

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊ซจูดร้อน DAA04S-02 สามแยกสระบัวเกล้า					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ต.ค.66	เวลา	09.00 น.	ถึง เวลา	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	แก๊ซจูดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1446/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	27 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
2	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA			
3	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA			
4	- ย้ายโหลด DAA04 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA05							
5	DAA04S-06	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ดึงข้ามถนนบ่อกรู
6	DAA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS	สามแยกสระบัวเกล้า
7	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00น.							
8	แจ้งกฟส.ดช.ให้ HOTLINE ดำเนินการปลด PG ดึงข้ามถนนก่อนเข้า DAA04S-02 ออกจากกันทั้งสามเฟส(ตามผังแนบ)							
9	หลังจาก HOTLINE ดำเนินการปลด PG ดึงข้ามถนนก่อนเข้า DAA04S-02 ออกจากกันทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ							
10	แจ้งกฟส.ดช.ดำเนินการปลดโหลดจนถึงจุดปลด DDE							
10	แจ้งกฟส.ดช.ให้ HOTLINE ดำเนินการปลด DDE โรงกลึง ออกจากกันทั้งสามเฟส							
11	หลังจาก HOTLINE ดำเนินการปลด DDE โรงกลึง ออกจากกันทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ							
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ดช.รับทราบ							
13	แจ้งกฟส.ดช.ทำการทดสอบไฟดับให้เรียบร้อย							
14	แจ้งกฟส.ดช. Short ground จุด G1							
15	แจ้งกฟส.ดช. Short ground จุด G2							
16	แจ้งกฟส.ดช.ลง WE SAFE และปฏิบัติงานได้							
17	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA			
18	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA			
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	หลังจากกฟส.ดช.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
20	แจ้งกฟส.ดช. Short ground จุด G1						
21	แจ้งกฟส.ดช. Short ground จุด G2						
22	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง						
23	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
24	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
25	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	แจ้งกฟส.ดช.ให้ HOTLINE ดำเนินการเชื่อม PG ดึงข้ามถนนก่อนเข้า DAA04S-02 เข้าทั้งสามเฟส						
27	หลังจาก HOTLINE ดำเนินการเชื่อม PG ดึงข้ามถนนก่อนเข้า DAA04S-02 เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
28	แจ้งกฟส.ดช.ให้ HOTLINE ดำเนินการเชื่อม DDE โรงกลึง เข้าทั้งสามเฟส						
29	หลังจาก HOTLINE ดำเนินการเชื่อม DDE โรงกลึง เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
30	- ย้ายโหลด DAA04 บางส่วนกลับไปจ่ายจาก DAA05						
31	DAA04S-02	ปลด	สับ		ดช.		DIS สามแยกสระบัวเกล้า
32	DAA04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ดึงข้ามถนนบ่อกรู
33	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
34	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
	สิ้นสุด Switching						

แผนผังแสดงฟงที่ไฟดับและจุด Short Ground

