



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

2 ต.ค. 66

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.)-๓๓๗๐๐/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

KCC02VB-01

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนมิเตอร์ ที่ ~~KCC02VB-01~~ ที่สถานีไฟฟ้า กายจนบุรี๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KCC2VB-01	๓ ต.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรคเกอร์ KCC2VB-01 (ไม่ปลด riser pole) สถานี ไฟฟ้ากายจนบุรี๓	CB	CB	นายธำรง 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทบ.บฟ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจิตพงษ์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KCC2 จาก KCC2VB-01/สิง  
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1447/66  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ณเดชน์ งามทวีสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

(นายณเดชน์ งามทวีสิน)  
๖๕๓.๖๓๓๖๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓.  
อก.บข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจพ. 2 (สถานี KCC)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายจิตพงษ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายจิตพงษ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	KCC02VB-01 ( ดึงทรักอย่างเดียว )		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ต.ค. 66	เวลา	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนมิเตอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1447/2566
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน		วันที่ 29 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 29 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 29 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุรี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง</b>						
2	KCC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- Load 0.4 MW
3	KCC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- Load 1.7 MW
4	<b>ย้าย KCC 2 ไปจ่ายจาก KCC 7</b>						
5	KCC02S-02	ปลด	สับ		กจ.		DIS หน้าสถานีฯ วงจรบน
6	KCC02VB-01	สับ	ปลด		KCC		- -
7	KCC02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCC		- -
8	<b>แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ พร้อมลง Wesafe</b>						
9	KCC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
10	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน Wesafe</b>						
11	KCC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
12	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
13	KCC02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCC		-
14	<b>ย้าย KCC 2 กลับจาก KCC 7</b>						
15	KCC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCC		- -
16	KCC02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS หน้าสถานีฯ วงจรบน
17	KCC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
18	KCC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							