



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) ๑๔๗๒/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัชรัตน์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

## Switching Deadline

17 ต.ค. 67

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR เขาหินตั้ง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๒ ต.ค. ๖๗	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR เขาหินตั้ง โดยสับ Bypass , ปลดไบเมิต ด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

**BOU05R-02 วัดเขาราม**

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศว. ๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOU05 จาก BOU5R-02 ถึง BOU5R-02  
ในวันที่ 22 ต.ค.67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1448/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย หิรภัทร ไพรพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดิยะตาม

( นายหิรภัทร ไพรพันธ์ )

ว.๕๐5 แทน ผ.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. นปร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(เอกพงศ์ พงษา)

ท.ผ.ม.ก.ฟ.ส.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR วัดเขaxาม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ต.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	22 ต.ค. 67	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ำทำ	ตรวจสอบการทำงานของ AVR		ตามใบขอปฏิบัติงำน 1448/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	5 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<u>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</u>						
2	BOU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R ตรงข้าม กพย.หนองปรือ
3	BOU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		หปร.		AVR วัดเขaxาม
4	นำ AVR วัดเขaxาม BOU05R-02 ออกจากระบบ						
5	ตั้ง Manual AVR วัดเขaxาม BOU05R-02 และปรับอยู่ Tap1						
6	Sw.Bypass BOU05R-02	ปลด	สับ		หปร.		AVR วัดเขaxาม
7	BOU05R-02	สับ	ปลด		หปร.		AVR วัดเขaxาม
8	Sw.Source BOU05R-02	สับ	ปลด		หปร.		AVR วัดเขaxาม
9	Sw.Load BOU05R-02	สับ	ปลด		หปร.		AVR วัดเขaxาม
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
12	BOU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R ตรงข้าม กพย.หนองปรือ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	<u>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับ</u>						
14	BOU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R ตรงข้าม กพย.หนองปรือ
15	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้งหน้างานทำการปรับ TAP AVR วัดเขaxาม BOU05R-02 อยู่ TAP 1 ก่อนจ่ายไฟ						
17	Sw.Source BOU05R-02	ปลด	สับ		หปร.		AVR วัดเขaxาม
18	Sw.Load BOU05R-02	ปลด	สับ		หปร.		AVR วัดเขaxาม
19	BOU05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT,GND		หปร.		R วัดเขaxาม
20	Sw.Bypass BOU05R-02	สับ	ปลด		หปร.		AVR วัดเขaxาม
21	BOU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R ตรงข้าม กพย.หนองปรือ
22	BOU05R-02	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		หปร.		R วัดเขaxาม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							