



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) ๑๔๗๓ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีจรรย์นันท์

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

Switching Deadline

18 ต.ค. 67

ด้วยการไฟฟ้า ก.สฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR. ยางสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๓ ต.ค. ๖๗	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ยางสูง โดยสับ Bypass , ปลดใบมิด ด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเจริญรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) BOP04R-01

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก.๓).

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก BOP4R-01 in source head
ในวันที่ 23 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1449/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ วัฒนกุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.ก.ป.บ.(ก.๓) ดิยะตาม

(นายสุกรน อ.ว.)
๒๐๖-5๗๗๗๖๕๔

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานี

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(เอกพงศ์ พงษา) 30 ก.ย 67
ท.ม.ม.ก.กฟส.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านยางสูง BOP04R-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ต.ค. 67	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ ตรวจสอบ AVR.	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1449/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 7 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร, นายวัฒนา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสุธี, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นางสาวพิชชา, นายนครินทร์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			BOU	
3	BOU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOU	
4	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			BOP	
5	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOP	
6	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	R	บ้านยางสูง
7	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.	AVR	บ้านยางสูง
8	- ย้ายโหลด BOP04 ไปรับจาก BOU03						
9	BOP04S-09	ปลด	สับ		หปร.	SCADA	SF6 บ้านไร่พัฒนา
10	BOP04R-01	สับ	ปลด		บพล.	SCADA	R บ้านยางสูง
11	แจ้งกฟส.บ่อพลอยปลดใบมีดด้าน SOURCE, ด้าน LOAD ของรีโคลสเซอร์รหัส BOP04R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.ก3.รับทราบ						
13	หลังจากกสฟ.ก3.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
14	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			BOU	
15	BOU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			BOU	
16	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			BOP	
17	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			BOP	
สิ้นสุด Switching เข้า							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
19	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			BOU	
20	BOU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOU	
21	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			BOP	
22	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOP	
23	ตรวจสอบ BOP04R-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN อยู่						
24	แจ้งกฟส.บ่อพลอยสับใบมีดด้าน SOURCE, ด้าน LOAD ของรีโคลสเซอร์รหัส BOP04R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งฟส.บ่อพลอย MANUAL TAP และปรับ TAP BOP04R-01 ให้อยู่ TAP 1						
26	- ย้ายโหลด BOP04 กลับคืนจาก BOU03						
27	BOP04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.	SCADA	R บ้านยางสูง
28	BOP04S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.	SCADA	SF6 บ้านไร่พัฒนา
29	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			BOU	
30	BOU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			BOU	
31	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			BOP	
32	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			BOP	
33	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		AVR บ้านยางสูง
34	BOP04R-01	Nonreclosing	Normal		บพล.		R บ้านยางสูง
สิ้นสุด Switching							