



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๓๗๑๖ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

4 ต.ค. 66

วันที่ ๒๘.ก.ย.๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสวิตช์โหม่ง Riser Pole สฟพ.บางปลา ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BAL01	7 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยนสวิตช์โหม่ง Riser Pole โดยวิธีชอทไลน์กระแสเข้า	BAL01VB-01	BAL01S-01	เศรษฐวิชัย เปา วสันต์ พงษ์.๕ ผดบ.
๒	BAL05	7 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL05VB-01	BAL05S-01	
๓	BAL02	8 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL02VB-01	BAL02S-01	
๔	BAL04	8 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL04VB-01	BAL04S-01	
๕	BAL08	14 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL08VB-01	BAL08S-01	
๖	BAL10	14 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL10VB-01	BAL10S-01	
๗	BAL07	15 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL07VB-01	BAL07S-01	
๘	BAL09	15 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL09VB-01	BAL09S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพันธ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง ทผ.ตบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๘๗๗๒๓๐๔๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ BAL01 จาก BAL01VB-01 ถึง BAL01S-01
ในวันที่ 7 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1452/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. ฟีดเดอร์ BAL05 จาก BAL05VB-01 ถึง BAL05S-01
ในวันที่ 7 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สาทกร วัฒนภักดี ประสานงานการดับไฟกับ นายณัฐพันธ์ เปรมศิริ

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.-ธ.๓.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายณัฐพันธ์ เปรมศิริ)
วศก 6 กกพ พ.ค.
วันที่ ๖ ต.ค. ๖๖
ผคฟ. 1 (สถานี - BAL -)
เนื่องราย 11๐๒ จัดพนักงานเฝ้าระวังบริเวณรอบกบข.ตบ.๓
วันที่ 10 ต.ค. 08-00 น. ไปจนถึง 16:00 น. และแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบางปลา (BAL01S-01,05S-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ต.ค. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	7 ต.ค. 66	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนใบมีด Riser Pole		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1452/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์					วันที่	29 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	29 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	29 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย						1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวิวัชร, นายอมร	
	2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)				
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching							
1	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	-
2	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	-
3	BAL01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL	-	LOAD 2.6 MW
4	BAL05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL	-	LOAD 4.81 MW
5	BAL08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL	-	LOAD 2.31 MW
6	BAL10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL	-	LOAD 2.33 MW
7 ย้ายโหลด BAL01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BAL08							
8	BALBVB-01	ปลด	สับ		BAL	-	ขนานบัส
9	BAL01S-03	ปลด	สับ		สค.	DIS	ตรงหน้าสถานีฯ
10	BAL01VB-01	สับ	ปลด		BAL	-	-
11 ย้ายโหลด BAL05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BAL10							
12	BAL05S-02	ปลด	สับ		สค.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ
13	BAL05VB-01	สับ	ปลด		BAL	-	-
14	BALBVB-01	สับ	ปลด		BAL	-	ขนานบัส
15	BAL01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAL	-	-
16	BAL05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAL	-	-
17	BAL01S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	POT HEAD F.1
18	BAL05S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	POT HEAD F.5
19	ให้ตั้ง Manual BAL08,10 ค้างไว้ขณะชุด กบข.ก3.ปฏิบัติงานอยู่						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบให้ลง We Safe เรียบร้อย						
21	ชุด กบข.ก3.จะขอสับกราวด์ BAL01VG01,05VG-01 ภายในวันที่ทำงาน						
22	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL	-	-
23	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL	-	-
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
26	ตรวจสอบกราวด์ BAL01VG-01,05VG-01 ให้อยู่ตำแหน่ง Open						
27	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	-
28	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	-
29	BAL01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAL	-	-
30	BAL05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAL	-	-
31	BAL01S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.1
32	BAL05S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.5
33	ย้ายโหลด BAL05 ทั้งหมดกลับจาก BAL10						
34	BALBVB-01	ปลด	สับ		BAL	-	ขนานบัส
35	BAL05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		BAL	-	-
36	BAL05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ
37	ย้ายโหลด BAL01 ทั้งหมดกลับจาก BAL08						
38	BAL01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		BAL	-	-
39	BAL01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ตรงหน้าสถานีฯ
40	BALBVB-01	สับ	ปลด		BAL	-	ขนานบัส
41	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL	-	-
42	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL	-	-
43	BAL01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL	-	-
44	BAL05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL	-	-
45	BAL08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL	-	-
46	BAL10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							