



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 ต.ค. 66

เลขที่ ก.๓.กบข.(คป.) ๓๗๑๖ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๘.ก.ย.๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสวิตช์โหม่ง Riser Pole สฟพ.บางปลา ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BAL01	7 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยนสวิตช์โหม่ง Riser Pole โดยวิธีชอทไลน์กระเช้า	BAL01VB-01	BAL01S-01	เศรษฐวิชัย เปา วสันต์ พงษ์.๕ ผตบ.
๒	BAL05	7 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL05VB-01	BAL05S-01	
๓	BAL02	8 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL02VB-01	BAL02S-01	
๔	BAL04	8 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL04VB-01	BAL04S-01	
๕	BAL08	14 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL08VB-01	BAL08S-01	
๖	BAL10	14 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL10VB-01	BAL10S-01	
๗	BAL07	15 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL07VB-01	BAL07S-01	
๘	BAL09	15 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL09VB-01	BAL09S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพันธ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง ผตบ.ค.บ.ข.(ก.๓) โทร. ๐๘๘๗๗๒๓๐๔๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผตส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง.)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก3)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเดอร์ BAL2 จาก BAL2VB-01 ถึง BAL2S-01
ในวันที่ 8 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1453/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเดอร์ BAL4 จาก BAL4VB-01 ถึง BAL4S-01
ในวันที่ 8 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรยุทธชัย วัฒนใจทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณณัฐพันธ์ เปรมศิริ

(นายสมหมาย ชื่นด้วง.)
ว.ค.๓.๓.๓.๓.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๓.
อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.(ก.๓.๓) BAL)
เพื่อทราบและพิจารณาแก้ไขปัญหาล่วงหน้าร่วมกับศูนย์ตรวจสอบ
วันที่ ๑๑/๑๐/๖๖ ๐8.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางปลา Riser Pole BAL02S-01 และ BAL04S-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนใบมีด BAL02S-01 ,BAL04S-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1453/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 29 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 29 กันยายน 2566
	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร,นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- โหลด 17.5 MW
3	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- โหลด 16.2 MW
4	BAL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- โหลด 2.6 MW
5	BAL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- โหลด 7.2 MW
6	BAL04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- โหลด 4.0 MW
7	BAL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- โหลด 4.8 MW
8	BAL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- โหลด 4.5 MW
9	ลดโหลด BAL07 ไปจ่ายจาก BAL01						
10	BALBVB-01	ปลด	สับ		BAL		- ขนานบัส
11	BAL01S-02	ปลด	สับ		สค.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
12	BAL07S-02	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามโรงงานฟอกย้อม
13	ย้ายโหลด BAL02 ไปจ่ายจาก BAL07						
14	BAL02S-02	ปลด	สับ		สค.		DIS หน้าบริษัทยั้งเจริญ
15	BAL02VB-01	สับ	ปลด		BAL		- -
16	BALBVB-01	สับ	ปลด		BAL		- ขนานบัส
17	ย้ายโหลด BAL04 ไปจ่ายจาก BAL09						
18	BAL04S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม บ.แสงชัยอุตสาหกรรม
19	BAL04VB-01	สับ	ปลด		BAL		- -
20	BAL02VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		BAL		- -
21	BAL04VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		BAL		- -
22	BAL02S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.2
23	BAL04S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.4
24	ชุดทำงานแจ้งว่าจะขอ สับกราวด์ มาในวันที่ปฏิบัติงาน						
25	ให้คง Off Auto Reclose ของ BAL07VB-01 และ BAL09VB-01 ไว้ตลอดขณะชุดทำงานปฏิบัติงาน						
26	แจ้งสถานะไฟดับแก่ชุดทำงาน						
27	แจ้งให้ชุดทำงานทำการ Test ไฟก่อนปฏิบัติงานพร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
28	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
29	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
30	BAL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
32	แจ้งพนักงานสถานีให้ทำการตรวจสอบ กราวด์ของ BAL02VG-01 และ BAL04VG-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด						
33	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-
34	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-
35	BAL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		-
36	BAL02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BAL		- -
37	BAL04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BAL		- -
38	BAL02S-01	ปลด	ล๊ับ		สค.		DIS POT HEAD F.2
39	BAL04S-01	ปลด	ล๊ับ		สค.		DIS POT HEAD F.4
40	ย้ายโหลด BAL02 กลับจาก BAL07						
41	BAL02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		BAL		- -
42	BALBVB-01	ปลด	ล๊ับ		BAL		- ขนานบัส
43	BAL02S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หน้าบริษัทยิงเจริญ
44	ย้ายโหลด BAL07 กลับจาก BAL01						
45	BAL07S-02	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6 ตรงข้ามโรงงานฟอกย้อม
46	BAL01S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ตรงข้ามสถานี
47	BALBVB-01	ล๊ับ	ปลด		BAL		- ขนานบัส
48	ย้ายโหลด BAL04 กลับจาก BAL09						
49	BAL04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		BAL		- -
50	BAL04S-03	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้าม บ.แสงชัยอุตสาหกรรม
51	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
52	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
53	BAL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
54	BAL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
55	BAL04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
56	BAL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
57	BAL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							