



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖..... วันที่.....๒๗ กันยายน ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล..... ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓).....
ชื่อผู้ส่ง นายภิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา..... ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลง ,งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๗ สพ.	๗/๑๐/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงสูง	SFC ปรีชาคราวัหน้า วัดชายทุ่ง	DDEบ้าน ธนาภิรักษ์	โทร.๐๘๑-๔๘๑๕๔๑๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖(สข.) โทร.๐๘๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายภิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.)กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SRA2 จาก SFC ๘๓.๖๖(เรือด่าน) ถึง DDE บ้านธนาภิรักษ์

ในวันที่ ๙ ต.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1453/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สพ.....

อก.บข.(ก.๓),..... อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น


ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

1. สถานที่ทำงาน	SF6 ชค. หน้าวัดชายทุ่ง - DDE บ้านธนาภิรักษ์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพ.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1453/67
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายมน โทงย้อย		วันที่ 1 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 1 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 1 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายจิรวัดมน, นายวัดมณา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมน โทงย้อย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
2	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
3	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
4	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA10						
5	SPA07S-11	ปลด	สับ		สพ.		SF6 บ้านกรวย
6	SF6 ชค. SPA07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 หน้าวัดชายทุ่ง
7	เมื่อพร้อมตัด DDE เวลา 08.00 น.						
8	แจ้ง กฟส.สพ. โหลดโหลดหม้อแปลงตั้งแต่ จุดตัด DDE บ้านธนาภิรักษ์ - SF6 หน้าวัดชายทุ่ง						
9	หลังจาก กฟส.สพ. โหลดโหลดหม้อแปลงตั้งแต่ จุดตัด DDE บ้านธนาภิรักษ์ - SF6 หน้าวัดชายทุ่ง แล้วเสร็จ						
10	แจ้ง กฟส.สพ. ให้ชุดฮอทไลน์ สพ.ดำเนินการตัด DDE บริเวณบ้านธนาภิรักษ์ ออกทั้งสามเฟส						
11	หลังจาก กฟส.สพ. ให้ชุดฮอทไลน์ สพ.ดำเนินการตัด DDE บริเวณบ้านธนาภิรักษ์ ออกทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพ. ทราบ						
13	แจ้ง กฟส.สพ. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟส.สพ. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
15	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำการ Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
17	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	หลังจาก กฟส.สพ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
19	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
20	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
21	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
24	หลังจากชุดปฏิบัติงานปลด Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
25	จ่ายไฟ						
26	แจ้ง กฟส.สพ. ให้ชุดฮอทไลน์ สพ.ดำเนินการจี้ม DDE บ้านธนาภิรักษ์ เข้าทั้งสามเฟส						
27	หลังจาก กฟส.สพ. ให้ชุดฮอทไลน์ สพ.ดำเนินการจี้ม DDE บ้านธนาภิรักษ์ เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับคืนจาก SPA10						
29	SF6 ชุด. SPA07	ปลด	สับ		สพ.		SF6 หน้าวัดชายทุ่ง
30	SPA07S-11	สับ	ปลด		สพ.		SF6 บ้านกรวย
31	แจ้ง กฟส.สพ. นำโหลดหม้อแปลงกลับคืนสภาพปกติ						
32	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
33	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ด้วยในวันที่..๙ ต.ค.๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... หน้าวัดชายทุ่ง-หน้าหมู่บ้านธรรักษ์ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงงานย้ายแนวเสาแรงสูง โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์..๗..สถานี...สุพรรณบุรี ๑...ตั้งแต่บริเวณ..หน้าวัดชายทุ่ง-บ้านธรรักษ์

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้.....นายธนกฤต พวงดอกไม้..ตำแหน่ง ..ชผ.กส.สพ..... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๘๑-๙๘๑๕๙๑๓..เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายวรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง ทผ.กส.สพ. โทร ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังซิงเกิ้ลไลน์



ดับไฟระบบจำหน่าย รือถอนเสาแรงสูง

๑. ย้ายโหนดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ชุดแก่ไฟดับ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น.
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทิมแก่ไฟ ช้อตกราวด์ จุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

Ons
(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.)ผบ.กฟจ.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐