



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๓๗๑๖ / ๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

Switching Deadline

11 ต.ค. 66

วันที่ ๒๘.ก.ย.๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสวิตช์ใบมีดต้น Riser Pole สฟ.บางปลา ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BAL01	7 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยนสวิตช์ใบมีดต้น Riser Pole โดยวิธีฮอทไลน์กระแสเข้า	BAL01VB-01	BAL01S-01	เศรษฐวิชัย เปา วสันต์ พงษ์.๕ ผตบ.
๒	BAL05	7 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL05VB-01	BAL05S-01	
๓	BAL02	8 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL02VB-01	BAL02S-01	
๔	BAL04	8 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL04VB-01	BAL04S-01	
๕	BAL08	14 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL08VB-01	BAL08S-01	
๖	BAL10	14 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL10VB-01	BAL10S-01	
๗	BAL07	15 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL07VB-01	BAL07S-01	
๘	BAL09	15 ต.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.		BAL09VB-01	BAL09S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุพันธ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง ทม.ตบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๘๗๗๒๓๑๔๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 พิดเดอร์ BAL07 จาก BAL07VB-01 ถึง BAL07S-01

ในวันที่ 15 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1455/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 8 พิดเดอร์ BAL09 จาก BAL09VB-01 ถึง BAL09S-01

ในวันที่ 15 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิธีภัทร พิธีพัชญ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุพันธ์ เปรมศิริ

(นายพิธีภัทร พิธีพัชญ์)

อ.ศ.ก. 4 กทบ. นพ.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กทบ. ส.ค.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ. 1 สถานี ๕ บางปลา

เมื่อทราบแล้วจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
ศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางปลา Riser Pole BAL07S-01 และ BAL09S-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนใบมีด BAL07S-01 ,BAL09S-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1455/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายไพรัช โพธิ์พันธุ์	วันที่	1 ตุลาคม 2566		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	1 ตุลาคม 2566		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	1 ตุลาคม 2566		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิน,นายพิชชา,นายวีรวุฒิ,นายอมร 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโฆ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- โหลด 17.5 MW
3	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- โหลด 16.2 MW
4	BAL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- โหลด 2.6 MW
5	BAL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- โหลด 7.2 MW
6	BAL04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- โหลด 4.0 MW
7	BAL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- โหลด 4.8 MW
8	BAL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- โหลด 4.5 MW
9	ลดโหลด BAL07 ไปจ่ายจาก BAL01						
10	BALBVB-01	ปลด	สับ		BAL		- ขนานบัส
11	BAL01S-02	ปลด	สับ		สค.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
12	BAL07S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามโรงงานฟอกย้อม
13	ย้ายโหลด BAL07 ไปจ่ายจาก BAL02						
14	BAL02S-02	ปลด	สับ		สค.		DIS หน้าบริษัทหึงเจริญ
15	BAL07VB-01	สับ	ปลด		BAL		- -
16	BALBVB-01	สับ	ปลด		BAL		- ขนานบัส
17	ย้ายโหลด BAL09 ไปจ่ายจาก BAL04						
18	BAL04S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม บ.แสงชัยอุตสาหกรรม
19	BAL09VB-01	สับ	ปลด		BAL		- -
20	BAL07VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		BAL		- -
21	BAL09VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		BAL		- -
22	BAL07S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.7
23	BAL09S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.9
24	ชุดทำงานแจ้งว่าจะขอ สับกราวด์ มาในวันที่ปฏิบัติงาน						
25	ให้คง Off Auto Reclose ของ BAL02VB-01 และ BAL04VB-01 ไว้ตลอดขณะชุดทำงานปฏิบัติงาน						
26	แจ้งสถานะไฟดับแก่ชุดทำงาน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งให้ชุดทำงานทำการ Test ไฟก่อนปฏิบัติงานพร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
28	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
29	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
30	BAL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
*****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า*****							
31	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
32	แจ้งพนักงานสถานีให้ทำการตรวจสอบ กราวด์ของ BAL07VG-01 และ BAL09VG-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด						
33	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-
34	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-
35	BAL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		-
36	BAL07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAL		- -
37	BAL09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAL		- -
38	BAL07S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.7
39	BAL09S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.9
40	ย้ายโหลด BAL09 กลับจาก BAL04						
41	BAL09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAL		- -
42	BAL04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้าม บ.แสงชัยอุตสาหกรรม
43	ย้ายโหลด BAL07 กลับจาก BAL02						
44	BAL07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAL		- -
45	BALBVB-01	ปลด	สับ		BAL		- ขนานบัส
46	BAL02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หน้าบริษัทยิงเจริญ
47	ลดโหลด BAL07 ไปจ่ายจาก BAL01						
48	BAL07S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามโรงงานพอกย้อม
49	BAL01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ตรงข้ามสถานี
50	BALBVB-01	สับ	ปลด		BAL		- ขนานบัส
51	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
52	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
53	BAL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
54	BAL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
55	BAL04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
56	BAL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
57	BAL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
*****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด*****							