



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ตบ.(ปบ.) 1455/2564
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 4 พ.ย. 2564
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รรจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณรีโกลเซอร์บ้านป่าสะแก ถึง บ้านหนองโพธิ์(ช่วง 1) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
DBA01	17 พ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	บีกเสา, พาดสายแรงสูง	บักอาร์มแยกเข้า DBA 01R-03 ป่าสะแก (HL สุพรรณบุรี)	DISชั่วคราว แยกวังศรีราช	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
DBA01	22 พ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	บีกเสาแรงสูง	DBA 01R-03 ป่าสะแก	DISชั่วคราว แยกวังศรีราช	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
	26 พ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DBA 01R-03 ป่าสะแก	DISชั่วคราว แยกวังศรีราช	
DBA01	18 ธ.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	บีกเสาแรงสูง	DISชั่วคราว แยกวังศรีราช	DISชั่วคราว โรงสีเก่าป่าสะแก	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
	25 ธ.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DISชั่วคราว แยกวังศรีราช	DISชั่วคราว โรงสีเก่าป่าสะแก	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 3 ต.หัวนา หมู่ 1,6 ต.ป่าสะแก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประจักษ์ พลายนโด ตำแหน่ง หน.ปบ โทร 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสขำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสขำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี)
ตำแหน่ง รรจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA01 จาก PDE แยกเข้า R. DBA1R-03 Dis ๓. แยกวังศรีราช
ในวันที่ 17 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1455/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.ดบ., กฟอ.เขต.....
อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก3)

(นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี)
จก. 7 กกน ม.๑๑.



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านป่าสะแก - แยกวังศรีราช				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1455/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	7 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายโมนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
3	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ป่าสะแก
4	DAA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R เนินมหาเชษฐ
5	-ย้ายโหลด DBA01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA04						
6	DAA02S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นญช.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
7	DBA01R-03	สับ	ปลด		ดบ.		R ป่าสะแก
8	แจ้ง กฟอ.ดบ. ปลดใบมีดด้าน Source และ Load ของ Recloser รหัส DBA01R-03 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
9	-เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	Dis ชค. DBA01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS แยกวังศรีราช
11	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ Hotline 22 เควี ปลด DDE บริเวณ บั๊กอาร์มแยกเข้า R.ป่าสะแก ออกทั้ง 3 เฟส						
12	หลัง กฟอ.ดบ. แจ้งให้ Hotline 22 เควี ปลด DDE บริเวณ บั๊กอาร์มแยกเข้า R.ป่าสะแก ออกทั้ง 3 เฟส ออกแล้วเสร็จ						
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
16	DBA01R-02	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
17	DAA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R เนินมหาเชษฐ
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
20	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
21	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
22	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
23	DAA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R เนินมหาเชษฐ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ Hotline 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณ บั๊กอาร์มแยกเข้า R.ป่าสะแก เข้าทั้ง 3 เฟส						
26	หลัง กฟอ.ดบ. แจ้งให้ Hotline 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณ บั๊กอาร์มแยกเข้า R.ป่าสะแก เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
27	Dis ชค. DBA01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS แยกวังศรีราช
28	-ย้ายโหลด DBA01 บางส่วนกลับจาก DBA04						
29	แจ้ง กฟอ.ดบ. สับไบเมิตด้าน Source และ Load ของ Recloser รหัส DBA01R-03 เข้าทั้ง 3 เฟส						
30	DBA01R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดบ.		R ป่าสะแก
31	DAA02S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นญช.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
32	DBA01R-02	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
33	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ป่าสะแก
34	DAA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R เนินมหาเศรษฐี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
วงจร DBA01 บริเวณ BAแยกเข้า DBA01R-03 ไลน์ป่าสะแก ถึง DISชั่วคราวแยกวงจรีราช
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.



ใช้ชุดขอตไลน์กระเช้าสุพรรณบุรี ดำเนินการปลด-เชื่อมต่อ BA
แยกเข้า DBA01R-03 ไลน์ป่าสะแก ไม่มีไหลตผู้ใช้ไฟ

1. วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
ดับไฟ ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน .
A ๒๖ ๖ ๔

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน