

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 974 /2567

วันที่ 2 ต.ค. 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.ดบ.ก่อสร้างระบบ ๒๒ เควี ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่/ เวลา	ถึง/เวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี	4 ต.ค. 67	8.30 น.	16.30 น.	ก่อสร้างระบบ ๒๒ เควี ได้ไลน์สายส่ง ทางเข้า บ.บริษัท แอนโซด์ จำกัด	DBA 1YS-09 ปากทางเข้า บ.บริษัทแอนโซด์ จำกัด	02ABS-01 บ.บริษัท แอนโซด์ จำกัด	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร.083-8801582

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประชุม พลอยโต ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร. 081-8801209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.870329... Long: ...99.844381.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.898174... Long: ... 99.831552.....

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

( นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี )

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก DBA1YS-09 ถึง 1BSPO1-24B-01

ในวันที่ 4 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1459/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุทอง พลเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.ประจวบ พลอยโต

สุริยา  
(นางสาวสุริยา วงศ์บุญทด)

จตท.รแทน ทพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

แผนผังแนบ 1 แผ่น

เรียน ผจก. กฟส. ๑บ.

ผจฟ. (สถานี.....)

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)


ขอรับ หนังสือ ๑ ปี. เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูล แจ้งแผนดับไฟลงใน www.pca.co.th.

เพื่อทราบ. ขอสงวนพนักงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
ขอประชุม ๑๖.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางเข้า บ.บริษแอนดไชน์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เครวี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1459/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	3 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA01YB-02	Normal	Non-Reclosing		ดบ.		CSW. แยกเดิมบางนางบวช
3	1BSP01 02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บ.บริษแอนดไชน์		เบรกเกอร์ 115 KV
4	1BSP01 03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บ.บริษแอนดไชน์		เบรกเกอร์ 115 KV
5	เมื่อพร้อมดับไฟ SPP 115 KV บ.บริษแอนดไชน์ พาวเวอร์						
6	1BSP01 03YB-01	สับ	ปลด		บ.บริษแอนดไชน์		เบรกเกอร์ 115 KV
7	1BSP01 02YB-01	สับ	ปลด		บ.บริษแอนดไชน์		เบรกเกอร์ 115 KV
8	1BSP01 03YS-01	สับ	ปลด		บ.บริษแอนดไชน์		ใบมีด 115 KV
9	1BSP01 02YS-01	สับ	ปลด		บ.บริษแอนดไชน์		ใบมีด 115 KV
10	1BSP01 02YS-02	สับ	ปลด		บ.บริษแอนดไชน์		ใบมีด 115 KV
11	1BSP01 02ABS-01	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บ.บริษแอนดไชน์		ABS. ใบมีด 115 KV
12	ตรวจสอบสถานะ LOW GAS LBS 115 KV DBA01YS-09 หน้าบ.บริษแอนดไชน์ ปรกติทั้ง 3 เฟส						
13	DBA01YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บ.บริษแอนดไชน์	SCADA	LBS. ปากทางบ.บริษแอนดไชน์
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ บ.บริษแอนดไชน์ รับทราบ						
15	DBA01YB-02	Non-Reclosing	Normal		ดบ.		CSW. แยกเดิมบางนางบวช
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	หลังจาก ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
17	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
18	DBA01YB-02	Normal	Non-Reclosing		ดบ.		CSW. แยกเดิมบางนางบวช
19	ตรวจสอบสถานะ LOW GAS LBS 115 KV DBA01YS-09 หน้าบ.บริษแอนดไชน์ ปรกติทั้ง 3 เฟส						
20	DBA01YS-09	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บ.บริษแอนดไชน์	SCADA	LBS. ปากทางบ.บริษแอนดไชน์
21	1BSP01 02ABS-01	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บ.บริษแอนดไชน์		ABS. ใบมีด 115 KV
22	1BSP01 02YS-01	ปลด	สับ		บ.บริษแอนดไชน์		ใบมีด 115 KV
23	1BSP01 02YS-02	ปลด	สับ		บ.บริษแอนดไชน์		ใบมีด 115 KV
24	1BSP01 03YS-01	ปลด	สับ		บ.บริษแอนดไชน์		ใบมีด 115 KV
25	1BSP01 02YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		บ.บริษแอนดไชน์		เบรกเกอร์ 115 KV
26	1BSP01 03YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		บ.บริษแอนดไชน์		เบรกเกอร์ 115 KV
27	1BSP01 02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บ.บริษแอนดไชน์		เบรกเกอร์ 115 KV
28	1BSP01 03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บ.บริษแอนดไชน์		เบรกเกอร์ 115 KV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DBA01YB-02	Non-Reclosing	Normal		ดบ.		CSW. แยกเดิมบางนางบวช
สิ้นสุด Switching							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตบไฟสายส่ง 115 เควี ให้ชุดงานก่อสร้าง กฟอ.คบ. ปฏิบัติงานก่อสร้างระบบ 22 เควีทางเข้า บ.บริษัทแอมโซลต์ จำกัด ตั้งแต่ โหลดเบรกสวิตช์ DBA1YS-09 (ฝั่งด้านซ้าย) ถึง 02ABS-01 หน้าบ.บริษัทแอมโซลต์ จำกัด

