



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 6 ธ.ค. 64

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.กบข.(บฟ.) /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(กต.)
ตำแหน่ง อก.บข.(กต.)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(กต).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สินสวคร.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP1	๙ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP1 เพื่อ ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP1	SXA01YB-01	SXA01BVB-01	นายนพดล ดีลอด โทร ๐๘๕๔๐๖๓๘๙
๒	TP2	๙ ธ.ค. ๖๔	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP2 เพื่อ ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP2	SXA03YB-01	SXA02BVB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๕๔๐๖๓๘๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อก.บข.(กต.)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟกต

เรียน อก.ปป.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SXA-TP1 จาก SXA01YB-01 ถึง SXA01BVB-01
ในวันที่ ๐๙-๑๒-๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ น. ถึง ๑๒๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1467/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ SXA-TP2 จาก SXA03YB-01 ถึง SXA02BVB-01
ในวันที่ ๐๙-๑๒-๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐ น. ถึง ๑๖๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นายมงคล ทรัพย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นพดล ดีลอด

25.12.64

นพดล ดีลอด
(วศก.๖ แทน นพ.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต.กบข.(คฟ.)

เรียน อก.บข.(กต), อก.วว.(กต) ผจก. กฟค. พิษณุ

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี สินสวคร)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐730 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สิ้นสาคร						
กำหนดวันที่ทำงาน	09/12/2564	เวลา 08.00 น.	ถึง	09/12/2564	เวลา 16.00 น.		
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบหม้อแปลง SXA-TP1,SXA-TP2		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1476/2564	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	2 ธันวาคม 2564	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	2 ธันวาคม 2564	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	2 ธันวาคม 2564	
สั่งทำสวิตชิงโดย						(กข1 00.00 น. - 08.00 น.)	
						(กข2 08.00 น. - 16.00 น.)	
						(กข3 16.00 น. - 24.00 น.)	

1. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง ,นายพิชชา
2. นายกฤษณะศักดิ์ ,นายมงคล ,นายพนิต ,นายอมร
3. นายสถาพร,นายธนิต ,นายณัฐกาญจน์ ,นายสามารถ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SXA							
1	ย้ายโหลด SXA-TP1 ไปรับไฟจาก SXA-TP2						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	SXABVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
5	SXA01BVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
6	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานที่ SXA-TP1 (08.00 น.)						
8	SXA01YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
9	SXA01YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
10	SXA01YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
11	SXA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SXA		
12	SXA01BVG-01	ปลด	สับ		SXA		
13	แจ้งช่างควบคุมงานปฏิบัติงานที่ SXA-TP1 ได้						
สิ้นสุด Switching แรก							
หลังจากปฏิบัติงานที่ SXA-TP1 แล้วเสร็จ							
14	SXA01BVG-01	สับ	ปลด		SXA		
15	SXA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		
16	SXA01YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
17	SXA01YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
18	SXA01YB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
19	ย้ายโหลด SXA-TP2 ไปรับไฟจาก SXA-TP1						
20	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
21	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
22	SXA01BVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
23	SXA02BVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
24	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
25	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานที่ SXA-TP2 (12.00 น.)						
26	SXA03YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
27	SXA03YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
28	SXA03YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
29	SXA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SXA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SXA02BVG-01	ปลด	สับ		SXA		
31	แจ้งช่างควบคุมงานปฏิบัติงานที่ SXA-TP2 ได้ สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง						
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
32	SXA02BVG-01	สับ	ปลด		SXA		
33	SXA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		
34	SXA03YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
35	SXA03YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
36	SXA03YB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
37	ย้ายโหลด SXA-TP2 คีนจาก SXA-TP1						
38	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
39	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
40	SXA02BVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
41	SXABVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
42	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
43	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							