



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กบข.(รล).3711/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

6 ต.ค. 66

วันที่ 28 กันยายน 2566

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ 4VB-01 ทำงานไม่ครบตามฟังก์ชัน ของสถานีไฟฟ้า เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	อุปกรณ์ 4VB-01	11 ต.ค. 66	10.30 น.	15.30 น.	ตรวจสอบการทำงาน 4VB-01 ปลดเบรกเกอร์, Truck Out, ไม่สับกราวด์ (ไม่ต้องปลด EGAT)	4VB-01	4VB-01	นายปริตรภัทร อาศศิริ พรล.กบข.(ก3) 098-290-2794

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อาศศิริ ตำแหน่ง พชง.5 โทร 098-290-2794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.บข.(ก3)

29 กันยายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA 04 จาก DBA04VB-01 ถึง
ในวันที่ 11 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 15.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1468/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *ศิริวัฒน์ แก้วอินันท์* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *นาย ปริตรภัทร อาศศิริ*
3 ต.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. *กฟผ. ๓๗๕.๓๗๕*

อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ศิริวัฒน์ แก้วอินันท์
(นาย *ศิริวัฒน์ แก้วอินันท์*)
วศก.5 ๒๓๓๓ ๒๕.คพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DBA

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีเดิมบางนางบวช					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ต.ค. 66	ระหว่าง	10.30 น.	ถึง	11 ต.ค. 66	15.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงานเบรกเกอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1468/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวุฒิ แก้วสมนึก			วันที่	3 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นางสาวพิชชา 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร, นายจิรวุฒิ 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
		1 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DBA	-	Load 2.1 MW
3	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DBA	-	Load 2 MW
4 ย้ายโหลด DBA04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก DBA03								
5	DBA03S-04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ			สช.	SF6	หมอบจรัญ
6	DBA04VB-01	ล๊ับ	ปลด			DBA	-	-
7	DBA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"			DBA	-	-
8 แจ้งพื้นที่ดับไฟให้หน่วยงานรับทราบ พร้อมทดสอบ Wesafe								
9 แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้								
10	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DBA	-	
****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****								
11 เมื่อหน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ								
12	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DBA	-	
13 ย้ายโหลด DBA04 ทั้งหมด กลับจาก DBA03								
14	DBA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"			DBA	-	-
15	DBA04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" AutoReclose			DBA	-	-
16	DBA03S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน			สช.	SF6	หมอบจรัญ
17	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DBA	-	
18	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DBA	-	
****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****								