



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ สข.(ก.๓) 225 /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นาย. พนมขงค์ กาหลง

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๑๔ ต.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟทาดสายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เคร (ใต้แนวสาย ส่ง ๑๑๕ เคร) บริเวณจุดแบ่ง แดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วง ๑	DIS ชั่วคราว บ้านทิง	DIS ชั่วคราว โรงปูนเสียง พาณิชย์	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๓ เครื่อง ๑๖๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๘๐ ไร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เทัญ ตำแหน่ง ชลภพ โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าวด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พักดับพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๘๓๐๒๗. ๑๐๐.๐๘๘๕๐๑
๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๘๒๙๔๑. ๑๐๐.๐๘๘๕๔๓

(นายพนมขงค์ กาหลง)
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟผ.๓
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA2 จาก DIS ช.อ. อหมาดี ถึง DIS ช.อ. Boonhey.
ในวันที่ 19 ต.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1469/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เริ่มมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.คนกลางไทย ✓ (ณ
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๗)

ร.ก.อ.
(นางสาวสุภัทรา นันท์บุญลาภ)
จก. 5 แทน ทพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก.ปฟร.๕๖.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....2.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น


ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------------------------------|----|--------|---|-----------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณแบ่งแดนนสามชุก - สะพานบางขวาง (DBA02) | | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 19 ต.ค. 67 | ระหว่าง | 08.30 | น. | ถึง | 17.00 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สข. | งานที่ทำ | ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA02 | | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1469/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | | | วันที่ | 6 ตุลาคม 2567 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 6 ตุลาคม 2567 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | วันที่ | 6 ตุลาคม 2567 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิต,วรรณพงษ์,มโนช
2. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร
3. นครินทร์,พิชชา,ณัฐกาญจน์,สุธี,สามารถ | | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB -
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB -
4	- ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DBA03						
5	DBA02S-06	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สำนักงาน
6	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS บ้านทึง
7	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
8	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS โรงปูนเสิ่งพาณิชย์
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
13	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB -
14	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB -
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB -
21	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB -
22	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สข.		DIS บ้านทึง
24	- ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน กลับจาก DBA03						
25	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สข.		DIS โรงปูนเสิ่งพาณิชย์
26	DBA02S-06	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สำนักงาน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB -
28	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB -
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

ดับไฟพาดสาย และติดอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)
ทางหลวงหมายเลข 340 บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง
สะพานบางขวางฝิ่งซ้าย ช่วง 1
วันที่ 19 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ซื้อคราดจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.ฟส.สามชุก
ผู้ซื้อคราดจุด G2
นาย ปิณทัต เทพบุตร พง.5 ผกป.ฟส.สามชุก

