



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 17 ธ.ค. 64

เลขที่ กท. กบข.(บฟ.) ..... /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปน.(กต)  
ตำแหน่ง อก.นข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(กต)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สิ้นสุดคร.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA03YB-01	๒๒ ธ.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV	SXA03YS-01	SXA03YS-02	นายนพดล ดีลอด
๒	SXA04YB-01	๒๒ ธ.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV	SXA04YS-01	SXA04YS-02	โทร ๐๘๔๔๐๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายนพดล ดีลอด..... ตำแหน่ง..... วิศว.๒..... โทร.....๐๘๔๔๐๖๓๘๘

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมหมาย ชื่นด้วง.....

(..... นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง..... อก.นข.(กต).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟกต

เรียน อก.ปบ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SXA3YB-01 จาก SXA3YS-01 ถึง SXA3YS-02  
ในวันที่ 22 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1470/2564  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SXA4YB-01 จาก SXA4YS-01 ถึง SXA4YS-02  
ในวันที่ 22 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1470/2564  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... วิศวกร..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... ๑๖/๑๒/๖๔ ๐๖/๐๐๑

14 ธ.ค. 64

นายสมหมาย ชื่นด้วง  
รองวิศวกร กฟกต  
๑๓๖ กฟ. ๒๕๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กท กบข.(คฟ.)

เรียน อก.บข.(กต), อก.รว.(กต) ผจก. กฟ๒.๕๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผคฟ. 2 (สถานี SXA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)  
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สิ้นสาคร SXA03YB-01 และ SXA04YB-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษบ.(ก.3)	งานที่ท่า	ทดสอบบรีเลย์ 115 kv	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1470/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	15 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อชุดทำงานจะทำการ Test เบรกเกอร์ 115 kv SXA03YB-01						
3	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		- L = 14.88 MW
4	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		- L = 11.18 MW
5	ย้ายโหลด SXA-TP2 ไปจ่ายจาก SXA-TP1						
6	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ชานาบัส
7	SXA02BVB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ Incom.2
8	SXA03YB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 kv
9	SXA03YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ใบมีด 115 kv
10	SXA03YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ใบมีด 115 kv
11	SXA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		- ทรัคเบรกเกอร์ Incom.2
12	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
13	เมื่อชุดทำงานจะทำการ Test เบรกเกอร์ 115 kv SXA04YB-01						
14	ตรวจสอบการจ่ายไฟ สถานีฯ SMC, SXA, SMF, EKA ว่าจ่ายไฟแบบ Close loop อยู่						
15	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน พร้อมทำงานที่ SXA04YB-01						
18	SXA04YB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SXA04YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ใบมีด 115 เควี
20	SXA04YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ใบมีด 115 เควี
21	แจ้งชุดทำงานทดสอบบรีเลย์ที่ SXA03YB-01 และ SXA04YB-01 ได้						
22	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
23	เมื่อชุดทำงานทดสอบบรีเลย์ SXA03YB-01 และ SXA04YB-01 แล้วเสร็จ						
24	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SXA04YS-01	ปลด	สับ		SXA		- ใบมีด 115 เควี
26	SXA04YS-02	ปลด	สับ		SXA		- ใบมีด 115 เควี
27	SXA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	ย้ายโหลด SXA-TP2 กลับจาก SXA-TP1						
31	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
32	SXA03YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ใบมีด 115 kv
33	SXA03YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ใบมีด 115 kv
34	SXA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		- ทรีคเบรกเกอร์ Incom.2
35	SXA03YB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ 115 kv
36	ปรับแรงดันหม้อแปลง SXA-TP2 อยู่ 22.5 kv						
37	SXA02BVB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ Incom.2
38	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ขนานบัส
39	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
40	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						