



Switching Deadline

9 ต.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก.) 1527/2567

วันที่ 4 ตุลาคม 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมกับ กนศ. และ กปค. ทดสอบฟังก์ชัน Intertrip 115 เควี สฟฟ.กาญจนบุรี 2 รหัส KCB-01YB-01,02,03, KCB-02YB-01,02,03 และ KCB-03YB-01,02,03 (ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ทีละตัว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB-01,02,03 02YB-01,02,03 03YB-01,02,03	14 ต.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	ทดสอบฟังก์ชัน Intertrip 115 เควี สฟฟ.กาญจนบุรี 2/ ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB-01YB-01,02,03 , KCB-02YB-01,02,03 และ KCB-03YB-01,02,03 (ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ทีละตัว)			นายธวัช เป็นวงษ์ ผบค.กสฟ.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร,7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อก.สฟ.(ก3)

4 ตุลาคม 2567

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KCB01YB-01,02,03

KCB02YB-01,02,03

KCB03YB-01,02,03

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก KCB03YB-01,02,03 ถึง -

ในวันที่ 14 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่ 1472/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวัฒน์ เกียรติวงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธวัช เป็นวงษ์
5 ต.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. 09.9 กฟผ. บพล.

อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย จิรวัฒน์ เกียรติวงษ์)

อกค. 5 66ทน ๕๕.กฟ.

ขั้นตอนการสวิตซิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี KCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กายจนบุรี 2 (เบรกเกอร์ 115 เควี KCB01YB-01,02,03 KCB02YB-01,02,03 KCB03YB-01,02,03)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ต.ค. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.	งานที่ทำ	ทดสอบ Intertrip 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1472/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 5 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นครินทร์, พิทยา, อนุรักษ์, สุธี, สามารถ (กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.) พีรภัทร, สุภัสษา, ขุนทอง, ศักดิ์สิทธิ์, พินิต (กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.) จิรวัดน์, วัฒนา, พิชา, วีรวัชร, อมร (กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี ทำทีละตัว ไม่ปลดใบมิด 115 เควี						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KCB01YB-01						
3	KCB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KCB01YB-01	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
7	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
9	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KCB01YB-02 ต่อ						
10	KCB01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
11	KCB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCB01YB-02	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KCB01YB-03 ต่อ						
18	KCB01YB-02	ปลด	สับ		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KCB01YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KCB01YB-03	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
21	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สาม							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KCB02YB-01 ต่อ						
26	KCB01YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
27	KCB01YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
28	KCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
29	KCB02YB-01	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
30	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
32	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
33	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สี่							
34	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KCB02YB-02 ต่อ						
35	KCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
36	KCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
37	KCB02YB-02	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
38	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
40	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
41	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ห้า							
42	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KCB02YB-03 ต่อ						
43	KCB02YB-02	ปลด	สับ		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
44	KCB02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
45	KCB02YB-03	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
46	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
47	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
48	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
49	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่หก							
50	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KCB03YB-01 ต่อ						
51	KCB02YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
52	KCB02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
53	KCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
54	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
55	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
56	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
57	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
58	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่เจ็ด							
59	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KCB03YB-02 ต่อ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	KCB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
61	KCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
62	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
63	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
64	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
65	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
66	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่แปด							
67	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KCB03YB-03 ต่อ						
68	KCB03YB-02	ปลด	สับ		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
69	KCB03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
70	KCB03YB-03	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
71	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
72	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
73	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
74	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่เก้า							
75	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
76	KCB03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
77	KCB03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
78	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
79	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
80	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
81	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							