



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษ.ก3(รล.) 3204 / 2565

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

วันที่ 16 ก.ย.65

วันที่ 12 กันยายน 2565

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กษ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สฟฟ.อ้อมน้อย 1 Bay Line รหัส ONA-01YB-01 และ ONA-03YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	ONA-01YB-01	21 ก.ย. 2565	08.30 น.	12.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 1/ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส ONA-01YB-01 และ ONA-03YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดห้วย หมายเหตุ	1YS-01	1YS-02	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	ONA-03YB-01	21 ก.ย. 2565	13.00 น.	16.30 น.		3YS-01	3YS-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าวด ผศ.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสข่าวด 1.2 ไม่มีโอกาสข่าวด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ช.ก.บช.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก ONA 01YB-01 ถึง ONA 01YS-01,02
ในวันที่ 21 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1473/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115kv จาก ONA 03YB-01 ถึง ONA 01YS-01,02
ในวันที่ 21 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล พรหมสุภา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทปอธธ เป็นนอร์ช
14 ก.ย. 65

นายพร อธิวิเศษ
(นายพร อธิวิเศษ)
อ.ก.7 ปฏิบัติงานแทนผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.อ.อน

อ.ก.บช.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ONA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอ้อมน้อย1 (เบรกเกอร์ 115 เควี ONA01YB-01 , ONA03YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ย. 65	เวลา 08.30 น. ถึง 21 ก.ย. 65	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ ทดสอบTele Protection Distance Relay	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1473/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข		วันที่ 14 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อ กบข.พร้อมปฏิบัติงานที่ ONA01YB-01						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
3	ตรวจสอบ Close Loop SAA-ONA-OND-SLY-PMB-OYK ปกติ						
4	SAA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- -
5	ONA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		- -
6	ONA01YB-01	สับ	ปลด		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ONA01YS-01	สับ	ปลด		ONA		- ใบมีด 115 เควี
8	ONA01YS-02	สับ	ปลด		ONA		- ใบมีด 115 เควี
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	หลังจาก กบข (ก.3) Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	SAA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -
13	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
15	เมื่อ กบข.พร้อมปฏิบัติงานที่ ONA03YB-01						
16	OND04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- -
17	ONA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		- -
18	SAA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- -
19	ONA01YS-01	ปลด	สับ		ONA		- ใบมีด 115 เควี
20	ONA01YS-02	ปลด	สับ		ONA		- ใบมีด 115 เควี
21	ONA01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ONA03YB-01	สับ	ปลด		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ONA03YS-01	สับ	ปลด		ONA		- ใบมีด 115 เควี
24	ONA03YS-02	สับ	ปลด		ONA		- ใบมีด 115 เควี
25	OND04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- -
26	SAA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -
27	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
28	หลังจาก กบข (ก.3) Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ ทางด้าน ONA03YB-01 ได้						
30	เมื่อ กบข(ก.3) ทำงานแล้วเสร็จ						
31	จ่ายไฟให้ Close Loop SAA-ONA-OND-SLY-PMB-OYK ปกติ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	OND04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- -
33	ONA03YS-01	ปลด	สับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี
34	ONA03YS-02	ปลด	สับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี
35	ONA03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	OND04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- -
37	OND03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- -
38	สิ้นสุด Switching						