



Switching Deadline
วันที่ 19 ก.ย.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) 3205 / 2565
ชื่อผู้รับ นายสมบุญมิ่ง สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ 12 กันยายน 2565
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สฟฟ.ศาลายา...
Bay Line รหัส SLY-02YB-01 และ SLY-03YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SLY-02YB-01	22 ก.ย. 2565	08.30 น.	12.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สถานีไฟฟ้าศาลายา / ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส SLY-02YB-01 และ SLY-03YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	2YS-01	2YS-03	นายธวัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	SLY-03YB-01	22 ก.ย. 2565	13.00 น.	16.30 น.			3YS-01	
					หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก 9LY 245-01 ถึง 9LY 245-03
ในวันที่ 22 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1474/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ 115KV จาก 9LY 345-01 ถึง 9LY 345-03
ในวันที่ 22 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิสิทธิ์ ภัยสวัสดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์
16 ก.ย. 65

สมพร อันติเกตรกิจ
(นายสมพร อันติเกตรกิจ)
วศก. 7 ปฏิบัติงานแทน ผ.ฉ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.พมท.

อ.ก.บข.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. 1 (สถานี 9LY)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯศาลายา (เบรกเกอร์ 115 เควี SLY02YB-01 , SLY03YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 65	เวลา 08.30 น. ถึง	22 ก.ย. 65 เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ ทดสอบTele Protection Distance Relay	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1474/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิสิฐ ชัยศาลวิวัฒน์		วันที่ 17 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อ กบข.พร้อมปฏิบัติงานที่ SLY02YB-01						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
3	ตรวจสอบ Close Loop SAA-ONA-OND-SLY-PMB-OYK ปกติ						
4	ก่อน OPEN LOOP ให้แจ้ง นายรัชช เป็นวงษ์ โทร 086-7663580 ให้ปรับ setting Protection Relayเป็น GROUP 2						
5	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- -
6	OND01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- -
7	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SLY02YS-01	สับ	ปลด		SLY		- ใบมีด 115 เควี
9	SLY02YS-03	สับ	ปลด		SLY		- ใบมีด 115 เควี
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	หลังจาก กบข (ก.3) Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
13	OND01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- -
14	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
16	เมื่อ กบข.พร้อมปฏิบัติงานที่ SLY03YB-01						
17	OND01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- -
18	SLY03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- -
19	PMB01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		- -
20	SLY02YS-01	ปลด	สับ		SLY		- ใบมีด 115 เควี
21	SLY02YS-03	ปลด	สับ		SLY		- ใบมีด 115 เควี
22	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SLY03YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	SLY03YS-01	สับ	ปลด		SLY		- ใบมีด 115 เควี
25	SLY03YS-02	สับ	ปลด		SLY		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SLY02YB-01 040045-01	"Off" Auto Reclose n	"On" Auto Reclose n		SLY 040		- -
27	PMB01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- -
28	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
29	หลังจาก กบข (ก.3) Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ ทางด้าน SLY03YB-01 ได้						
31	เมื่อ กบข(ก.3) ทำงานแล้วเสร็จ						
32	ก่อนจ่ายไฟให้ Close Loop SAA-ONA-OND-SLY-PMB-OYK ปกติ						
33	ให้แจ้ง นายรัชช เป็นวงษ์ โทร 086-7663580 ให้ปรับ setting Protection Relay เป็น GROUP 1						
34	PMB01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		- -
35	SLY03YS-01	ปลด	สับ		SLY		- โใบมีด 115 เควี
36	SLY03YS-03	ปลด	สับ		SLY		- โใบมีด 115 เควี
37	SLY03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SLY03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- -
39	PMB01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- -
40	สิ้นสุด Switching						