

# Switching Deadline

16 ต.ค. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๒๔/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บางเลน ๒ (ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	ทั้งสถานี	๑๙ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Open CB ๑๑๕ kV รหัส ๑YB-๐๑, ๒YB-๐๑ และ ดับไลน์สายส่ง ๑๑๕ kV พร้อมทั้ง Open CB ๒๒ kV ทุก Feeder	นายนิวัฒน์ อินทโชติ ๐๘๖-๓๖๗๙๔๐๐ กบส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ พิดเดอร์ BEU จาก พัดตั้ง ถึง  
ในวันที่ 19 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1477/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อร ไชยพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดีลลอด  
11 ต.ค. 66

(นาย อร ไชยพันธ์ 16 ก.ค. ๖๖)

๐๘๓.๕ โทร ๕๕.๓๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. 1 (สถานี BEU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๐, กฟผ.๗๓๓.

อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

สถานีบางเลน 2 (BEU)

2. กำหนดวันที่ทำงาน

19 ต.ค. 66

เวลา 08.30 น.

ถึง เวลา

16.30

น.

3. ผู้ขอทำงาน

กสพ.(ก3)

งานที่ทำ

บำรุงรักษาอุปกรณ์

ตามใบขอปฏิบัติงาน

1477/66

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายอมร โมกขพันธ์

วันที่

14 ตุลาคม 2566

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

วันที่

14 ตุลาคม 2566

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

วันที่

14 ตุลาคม 2566

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายพรินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		โหลด 12.61 MW.
3	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		โหลด 13.30 MW.
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		โหลด 22.52 MW.
5	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด 6.00 MW.
6	BEU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด 0.89 MW.
7	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด 0.52 MW.
8	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด 1.99 MW.
9	BEU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด 4.17 MW.
10	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		โหลด 2.34 MW.
11	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		โหลด 3.06 MW.
12	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		โหลด 2.89 MW.
13	BEU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	CB	<b>115KV</b>
14	SNO03YB-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
15	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	R	วัดเวฬุ
16	ย้ายโหลด BEU01 บางส่วนไปจ่ายจาก BEV03						
17	BEU01S-14	ปลด	สับ		บล.		SF6 อบต.ลำพญา(เก่า)
18	BEU01S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บล.		SF6 สามแยกตาเมียง
19	ย้ายโหลด BEU05 ไปจ่ายจาก BEU02						
20	BEU02S-02	ปลด	สับ		บล.		SF6 หน้าสถานีฯ
21	BEU05VB-01	สับ	ปลด		BEU	-	-
22	ย้ายโหลด BEU04 ไปจ่ายจาก BEU03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	BEU03S-02	ปลด	สับ		บล.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
24	BEU04VB-01	สับ	ปลด		BEU		-
25	ย้ายโหลด BEU03 ไปจ่ายจาก SLY10						
26	BEU03S-05	ปลด	สับ		พทท.		SF6 ช่างร้านเลม่อนมี
27	BEU03VB-01	สับ	ปลด		BEU		-
28	ย้ายโหลด BEU02 ไปจ่ายจาก SLY09						
29	BEU02S-07	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 วิทยาลัยการอาชีพ
30	BEU02VB-01	สับ	ปลด		BEU		-
31	ย้ายโหลด BEU01 ไปจ่ายจาก SLY08						
32	BEU01S-07	ปลด	สับ		บล.		SF6 ตรงข้ามร้านกุ่มเก้
33	BEU01VB-01	สับ	ปลด		BEU		-
34	BEU01S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POTHEAD F1
35	BEU02S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POTHEAD F2
36	BEU03S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POTHEAD F3
37	BEU04S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POTHEAD F4
38	BEU05S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POTHEAD F5
39	BEU01BVB-01	สับ	ปลด		BEU		CB Incoming
40	BEU1VB-01	สับ	ปลด		BEU		CB TS.1
41	BEU02YB-01	สับ	ปลด		BEU		CB 115KV
42	BEU02YS-01	สับ	ปลด		BEU		SW ไบมีด 115KV
43	BEU02YS-02	สับ	ปลด		BEU		SW ไบมีด 115KV
44	BEU03YS-01	สับ	ปลด		BEU		SW ไบมีด 115KV
45	SNO03YS-13	สับ, ล็อคกุญแจ	ปลด, ล็อคกุญแจ		BEU		ABS ตรงข้ามมาตามหนู
46	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายโหลดภายในสถานีฯ ไปรับไฟจากภายนอก						
47	<u>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ</u>						
48	<u>แจ้งให้ กสฟ. ทำการทดสอบไฟตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย</u>						
49	<u>แจ้ง กสฟ. ปฏิบัติงานทำงานได้</u>						
50	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
51	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
52	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
53	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
54	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		
55	BEV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		บล.		วัดเวฬุ



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	SNO03YB-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
57	เมื่อ กสพ. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับไฟ						
58	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
59	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
60	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
61	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
62	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		
63	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัตเวหุ
64	SNO03YB-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
65	SNO03YS-13	ปลด, ล็อคคกุญแจ	ล๊ับ, ล็อคคกุญแจ		BEU		ABS ตรงข้ามมาตามหุม
66	BEU02YS-01	ปลด	ล๊ับ		BEU		ใบมิต 115KV
67	BEU02YS-02	ปลด	ล๊ับ		BEU		ใบมิต 115KV
68	BEU03YS-01	ปลด	ล๊ับ		BEU		ใบมิต 115KV
69	BEU02YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		BEU		CB 115KV
70	BEU01BVB-01	ปลด	ล๊ับ		BEU		CB Incoming
71	BEU1VB-01	ปลด	ล๊ับ		BEU		CB TS.1
72	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปรับแรงดันไปที่ 22.7 kV						
73	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายโหลดภายในสถานีฯ กลับมารับไฟจากภายในสถานีฯ						
74	BEU01S-01	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS POTHEAD F1
75	BEU02S-01	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS POTHEAD F2
76	BEU03S-01	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS POTHEAD F3
77	BEU04S-01	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS POTHEAD F4
78	BEU05S-01	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS POTHEAD F5
79	ย้ายโหลด BEU01 กลับจาก SLY08						
80	BEU01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		BEU		-
81	BEU01S-07	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคคาน		บล.		SF6 ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
82	ย้ายโหลด BEU02 กลับจาก SLY09						
83	BEU02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		BEU		-
84	BEU02S-07	ล๊ับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 วิทยาลัยการอาชีพ
85	ย้ายโหลด BEU03 กลับจาก SLY10						
86	BEU03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		BEU		-
87	BEU03S-05	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคคาน		พทท.		SF6 ช่างร้านเลม่อนมี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
88	ย้ายโหลด BEU04 กลับจาก BEU03						
89	BEU04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		-
90	BEU03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
91	ย้ายโหลด BEU05 กลับจาก BEU02						
92	BEU05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		-
93	BEU02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 หน้าสถานีฯ
94	ย้ายโหลด BEU01 บางส่วนกลับจาก BEV03						
95	BEU01S-05	ปลด	สับ		บล.		SF6 สามแยกตาเพียง
96	BEU01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 อบต.ลำพญา(เก่า)
97	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
98	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
99	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
100	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
101	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
102	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
103	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
104	BEU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
105	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
106	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
107	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
108	BEU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		CB <u>115KV</u>
109	SNO03YB-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
110	BEV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		วัดเวฬุ
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นายสมหมาย ชื่นดวง อ.สพ.(ก.3)  
ชื่อผู้รับนายพิทรนันท์ พิชิตสุวรรณผล...ตำแหน่ง.อ.ก.ป.บ.(ก.3)...  
ชื่อผู้ส่ง.นายเอกพันธ์ อตมกุลศรี...ตำแหน่ง.อ.ก.ป.บ...  
เลขที่ กบส. 2462/2566 วันที่ 3 ต.ค. 2566  
ส่งวันที่.....เวลา.....  
ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสาร .....หน้า  
ชื่อผู้ส่ง.....

ด้วย กบส. ได้จัดส่งพนักงานเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไข Switchgear ระบบ 115kV ภายในสถานีไฟฟ้าเขต กพก.3 ในวันที่ 16 - 27 ต.ค. 66 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กพก.3 ดำเนินการดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
บางเลน 2	19 ต.ค. 66	ตรวจสอบแก้ไข GIS115kV รหัส 1YB-01 กรณีผลการทดสอบ Contact Resistance ผิดปกติ	ปลด CB115kV รหัส 1YB-01, 2YB-01 และดับไฟ Line 115kV
กระทุ่มแบน 1	16-18 และ 20-27 ต.ค. 66	ตรวจสอบแก้ไข Insulation Support 115kV Mainbus กรณีฐานโครงสร้างมีการทรุดเอียง จึงทำให้ busbar มีการโก่งรั้งตัว	Switching ตามแผนงานจ่ายเปลี่ยน DS115kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1

ดังนั้นเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงขอให้ กพก.3 ดำเนินการดังนี้

1. ประสานงานกับสถานีไฟฟ้าถึงการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผนงาน
2. ขอให้ กสพ.ก.3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit) โดยผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

1. นายนิวัฒน์ อินทโชติ ทผ.จฉ. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0863679400
2. นายพิริยะ ภูลสนอง ขผ.จฉ. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0819819051
3. นายปกณฉัตร เรืองฤทธิ์ พขง.7 ผจล. กบส.
4. นายอนุวัฒน์ เนาวรัตน์ ขชง. ผจล. กบส.
5. นายพิทพงษ์ ดินาค พขร.(บ) ผบส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิทยา ปาละคะ)  
ร.ก.บส. รักษาการแทน อ.ก.ป.บ.

SCAN ส่ง

FM-กบส.-ผบส.-06  
แก้ไขครั้งที่ 0