



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๓๑๖๖/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อู่ทอง-
ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๒ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดสายส่ง ๑๑๕ KV. ช่วงสถานีไฟฟ้าอู่ทอง ถึง สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์ เพื่อเชื่อมสายส่งเข้า สถานีไฟฟ้าอู่ทอง ๒ (ชั่วคราว)			นายศรายุทธ เดชาฤทธิ์ ท.จ.ก.ก.ค.(ก๓) ๐๘๑-๙๔๑๗๗๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอุด ตำแหน่ง วิศวกร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตัญเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ 11KV จาก U5G24B-01 ถึง DOA54B-01
ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1478/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์วิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.๓ ๐๘๐๐.
16 ก.ย. 65

สมพร ตันตีกษตรกิจ
(ทช.สมพร ตันตีกษตรกิจ)
๐๐๖.๖ ปฏิบัติงานแทนผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กบข.๓

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. ๑ (สถานี UTV, UTG)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 KV.ไลน์ UTG02YB-01 - DOA05YB-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 22	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เชื่อมสายส่ง 115 KV.และ AC สถานีฯUTV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1478/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	16 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักสิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
2	UTG02YB-01	Auto	Manual		UTG		
3	- ดับไฟสายส่ง 115 KV.เวลา 08.30 น.						
4	ตรวจสอบ DOA05YB-01 ให้เปิดวงจรโชว์"OPEN"						
5	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
6	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG		ใบมิต 115 เควี
7	UTG02YS-02	สับ	ปลด		UTG		ใบมิต 115 เควี
8	DOA05YS-01	สับ	ปลด		DOA		ใบมิต 115 เควี
9	DOA05YS-02	สับ	ปลด		DOA		ใบมิต 115 เควี
10	ตรวจสอบ LBS.115 KV.รหัส UTG01YS-05 ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟสโชว์"OPEN"พร้อมล๊อคกุญแจ						
11	ตรวจสอบ ABS.115 KV.รหัส UTV01YS-01 ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส(เป็นรอมบายสถานีไฟฟ้าอุทอง 2)						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับสายส่ง 115 KV.ให้กบข.รับทราบ						
13	แจ้งกบข.Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งกบข.Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
15	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%						
16	หลังจากกบข.ทำการเชื่อมสาย 115 KV.เข้าสถานีไฟฟ้าอุทอง 2 (UTV)เสร็จเรียบร้อยพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 KV.						
17	แจ้งกบข.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
18	แจ้งกบข.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
19	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
20	- จ่ายไฟสายส่ง 115 KV.						
21	ตรวจสอบ ABS.115 KV.รหัส UTV01YS-01 ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส(เป็นรอมบายสถานีไฟฟ้าอุทอง 2)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kV.และ 22 kV.ของสถานีไฟฟ้าอุทุมทอง 2 (UTV) ให้เปิดวงจร'OPEN'ไว้ทุกตัว						
23	DOA05YS-01	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 เควี
24	DOA05YS-02	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 เควี
25	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		ใบมีด 115 เควี
26	UTG02YS-02	ปลด	สับ		UTG		ใบมีด 115 เควี
27	UTG02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	- จ่ายไฟ AC สถานีไฟฟ้าอุทุมทอง 2 (UTV)						
29	UTV01YS-01	ปลด	สับ		UTV	ABS	115 kV.
30	แจ้งกบข.ทำการ AC สถานีไฟฟ้าอุทุมทอง 2 (UTV)ได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							