



แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMF3 จาก SMF35-01 ถึง SMF35-02  
ในวันที่ 8 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1482/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMF7 จาก SMF78-05 ถึง PDE นครราชสีมา  
ในวันที่ 8 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรัช กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ~~.....~~ บบจ 66 บจ 66 บจ

(นางสาววิมล วัชรศิริ)  
จ.ค.ร.๓ ก.๓ ก.๓ ค.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผจก. ก.๓, ก.๓/๖.๖๖๖

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. .... (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
**(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)**  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณซอยสนามกอล์ฟเอกชัย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ต.ค. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บจ.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1482/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่	6 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	6 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	6 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ 2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
3	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
4	SMI03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		-
5	SMI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		-
6	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		-
7	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-
8	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-
9	<b>ย้ายโหลด SMI 3 ไปจ่ายจาก KTU 5</b>						
10	KTU05S-03	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงงานโปรเห็ด
11	SMI03VB-01	สับ	ปลด		SMI		-
12	SMI03S-01	สับ	ปลด		บจ.		DIS POT HEAD F.3
13	<b>ย้ายโหลด SMI 7 ไปจ่ายจาก KTU 3</b>						
14	KTU03S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ริมคลองบางน้ำจืด จุดแบ่งเขต บจ.-กทบ.
15	SMI07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บจ.		SF6 ปากซอยสนามกอล์ฟเอกชัย
16	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
17	SMI03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บจ.		DIS ริมคลองบางน้ำจืด จุดแบ่งเขต บจ. - กทบ.
18	<b>แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE SMI7 บริเวณซอยสนามกอล์ฟเอกชัย ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)</b>						
19	<b>หลังจากชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE SMI7 บริเวณซอยสนามกอล์ฟเอกชัย ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ</b>						
20	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ</b>						
21	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
22	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
23	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
24	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
25	<b>เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย</b>						
26	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้</b>						
27	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
28	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
29	SMI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-



จุดตัดไฟฟ้าปฏิบัติงานย้ายแนวเสาแรงสูงเอนเนื่องจากแนวถนนทรุดตัวกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน  
ปากซอย สนามกอล์ฟเอกชัย

