



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 ต.ค. 2566

เลขที่ ก.๓.กสพ.(ก๓) - ๘/๒๕๖๖

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณซ์

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสงหม้อแปลง AVR จองอ้ว
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	VLA&R-๐๑	๑๐ ต.ค. ๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ AVR จองอ้ว โดยสับ Bypass ปลดไปมีดด้าน Source และ Load เพื่อ บำรุงรักษาตามแผนไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๖	-	-	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สพ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สพ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ VLA5 จาก VLA&R-01 ถึง VLA&R-01
ในวันที่ 10 ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1484/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชงส์วิษณุ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๕ เรีงรัก ดียะตาม

(นางสรวง พิชยา พงษ์ศิริ)

วศก.๕ แทนผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. กอ. กพ. ๕๐

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR.บ้านจางอ้ว (VLA05R-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ต.ค. 66	เวลา 09.00 น.	ถึง 16:30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1484/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 7 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุกเสวีรัตน์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	VLA0BR-05	Normal	Nonreclosing		ทภ.	scada	R -
3	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		AVR บ้านทิพูเย
4	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	scada	R บ้านทิพูเย
5	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR บ้านจางอ้ว
6	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.	scada	R บ้านจางอ้ว
7	ย้ายโหลด VLA05 บางส่วน ไปรับไฟจาก VLA04						
8	VLA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สขบ.		SF6 ก่อนนำตักเกร็งกระเวีย
9	VLA05R-01	ล๊ับ	ปลด		สขบ.	SCADA	R บ้านจางอ้ว
10	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดใบมิตด้าน Source และด้าน Load ของ Recloser ป้องกัน AVR VLA05R-01 (บ้านจางอ้ว) ออกทั้ง 2 ด้าน						
11	VLA0BR-05	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA	R -
12	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		AVR บ้านทิพูเย
13	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	scada	R บ้านทิพูเย
14	แจ้งชุด กบข. ทำการบำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงานของ VLA05R-01 ได้ สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุด กบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมนำ AVR VLA05R-01 (บ้านจางอ้ว) เขาระบบ						
16	VLA0BR-05	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA	R -
17	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		AVR บ้านทิพูเย
18	VLA04R-01	"ON" Auto Reclose	Nonreclosing, ALT		ทภ.	scada	R บ้านทิพูเย
19	แจ้งช่างหน้างานทำการล๊ับใบมิตด้าน Source และด้าน Load ของ Reclose ป้องกัน AVR VLA05R-01 (บ้านจางอ้ว) เข้าทั้ง 2 ด้าน						
20	ตรวจสอบ Tap AVR VLA05R-01 (บ้านจางอ้ว) คง Manual อยู่ที่ Tap1						
21	ย้ายโหลด VLA05 บางส่วน กลับจาก VLA04						
22	VLA05R-01	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		สขบ.	scada	R บ้านจางอ้ว
23	VLA04S-08	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สขบ.		SF6 ก่อนนำตักเกร็งกระเวีย
24	VLA0BR-05	Nonreclosing	Normal		ทภ.	scada	R -
25	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		AVR บ้านทิพูเย
26	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	scada	R บ้านทิพูเย
27	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR บ้านจางอ้ว
28	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.	scada	R บ้านจางอ้ว
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						