



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค.(นบ) ๕๓๕๕ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธานันท์ พิชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

11 ต.ค. 67

วันที่ - ๒ ต.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า...ภฟส.สค...จะขอดับไฟเพื่อให้ชุดฮอทไลน์สมุทรสาคร สับเปลี่ยน SF๖ ทดแทน ยี่ห้อ GunKul ไทด์ B

ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๑๑	๑๓ ต.ค.๖๗	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	สับเปลี่ยน SF๖ ทดแทน ยี่ห้อ GunKul ไทด์ B	SMB๑๑S-๐๔ ปากชอยยอกิทุน (CLOSE)	SMB๑๑S-๐๔ ปากชอยยอกิทุน (OPEN)	นายจิรวัดน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๘๐
๒	SMB๑๑	๑๓ ต.ค.๖๗	๑๒.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.		SMB๑๑S- ๐๕ โค้งเคแอลห้อง เย็น (CLOSE)	SMB๑๑S- ๐๕ โค้งเคแอลห้อง เย็น (OPEN)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจิรวัดน์ บุญพร้อม.....ตำแหน่ง.....พชง.๖.....โทร.....๐๘๖-๓๘๓๒๐๘๐.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟส.สค....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SM๒๓๑ จาก SM๒๑๑๕-๐๔ ถึง SM๒๑๑๕-๐๔
ในวันที่ 13 ๓๐. ๖7 ตั้งแต่เวลา 10.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1484/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ SM๒๓๑ จาก SM๒๑๑๕-๐๕ ถึง SM๒๑๑๕-๐๕
ในวันที่ 13 ๓๐. ๖7 ตั้งแต่เวลา 12.๐๐ น. ถึง 14.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรัช เลิศวิจิตร ประสานงานการขอดับไฟกับ นางจิรวรรณ บุญพร้อม
๗ ๓๐. ๖๗

AK
(นาย จิรวรรณ หักหลังนึก)
๓๓.๕ ๒๓๓ ๓๕.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กพส.๓๐.



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMB11S-04 ปากซอยอภิฑูณ, SMB11S-05 โค้งเคแอลห้องเย็น					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ต.ค. 67	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	14.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพจ.สค.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1484/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีระวัชร เสมามิ่ง			วันที่	7 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ปฏิบัติงานเปลี่ยน SF6 โดย HOTLINE						
3	BAL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	-	
4	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	
5	ย้ายโหลด SMB11 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BAL05						
6	BAL05S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.	SF6	ปากซอยวัดศิริมงคล
7	SMB11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ปากซอยอภิฑูณ
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	****คง MANUAL BAL05, SMB11 ไร่ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งสับเปลี่ยน SF6 SMB11S-04 ปากซอยอภิฑูณ เสร็จ พร้อมสับเปลี่ยน SF6 SMB11S-05 โค้งเคแอลห้องเย็น						
14	ตรวจสอบ SF6 SMB11S-04 ปากซอยอภิฑูณ อยู่สถานะ OPEN+LOCKคาน						
15	ย้ายโหลด SMB11 บางส่วนกลับจาก BAL05						
16	SMB11S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.	SF6	ปากซอยอภิฑูณ
17	SMB11S-05	สับ	ปลด		สค.	SF6	โค้งเคแอลห้องเย็น
18	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	****คง MANUAL BAL05,SMB11 ไว้ขณะปฏิบัติงาน						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2</u>							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งสับเปลี่ยน SF6 SMB11S-05 โค้งเคแอลห้องเย็น เสร็จ พร้อมจ่ายไฟตามปกติ						
24	ตรวจสอบ SF6 SMB11S-05 โค้งเคแอลห้องเย็น อยู่สถานะ OPEN+LOCKคาน						
25	ย้ายโหลด SMB11 บางส่วนกลับจาก BAL05						
26	SMB11S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.		SF6 โค้งเคแอลห้องเย็น
27	BAL05S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		ปากซอยวัดศิริมงคล
28	BAL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		-
29	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
<u>สิ้นสุด Switching</u>							