



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) 03670
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

11 ต.ค. 66

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ยกกระตือรือร้นสายแรงสูงให้กรมทางหลวงสร้างสะพานลอย หน้าซุ้มประตู
วัดหอมเกร็ด สาย๗ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
9 SAB๐๓	๑๔ ต.ค.๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ดับไฟยกกระตือรือร้นสายแรงสูงหน้าซุ้มประตูวัดหอมเกร็ด	SAB๓S-๑๔	-Disชั่วคราวหน้าหักชิมคอนกรีต -Disชั่วคราวตรงข้ามSCG	นายจักรกริช พุ่มวงศ์ ๐๘๓-๕๒๔๗๗๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่โครงการเสนาคิทท์ - ตรงข้าม บ.เอสซีจี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAB3 จาก SAB3S-14 ถึง DIS หน้าหักชิมคอนกรีต
ในวันที่ 14 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1490/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข...

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธิติ มุขชัย ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย นิพนธ์ ผูกฉิม

(นายนิพนธ์ ผูกฉิม)

๐๘๓.๖ แทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ SAB03 บริเวณ SAB03S-14 SF6 แยกathomเกร็ด ถึง DIS.ชค.ทักษิณคอนกรีต ดิสตรงข้ามSCG
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14 ต.ค. 66 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.สพร. งานที่ทำ ยกระดับสายแรงสูงให้กรมทางหลวง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1490/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 7 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 7 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
3	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
4	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
5	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
6	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
7	- ย้ายโหลด SAB03 ไปจ่ายจาก SAC08						
8	SAB03S-15	ปลด	สับ		รถสพร-		SF6 บริษัทซีเมนต์
9	SAB03S-14	ปลด	สับ		รถสพร-	scada	SF6 แยกathomเกร็ด
10	Disชค.SAB03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-		DIS ตรงข้ามSCG
11	SAB03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสพร-	scada	SF6 แยกathomเกร็ด
12	- ดับไฟไลน์ SAB03 เวลา 08.30 น.						
13	Disชค.SAB03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-		DIS หน้าทักษิณคอนกรีต
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กพอ.สามพรานรับทราบ						
15	แจ้งกพอ.สามพราน Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
16	แจ้งกพอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G1						
17	แจ้งกพอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G2						
18	แจ้งกพอ.สามพรานลงรายละเอียด We Safe						
19	แจ้งกพอ.สามพรานปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
20	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
21	SAC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
22	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
23	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
24	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
25	หลังจากกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
26	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
27	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
28	แจ้งกฟอ.สามพรานลงรายละเอียด We Safe						
29	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
30	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
31	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
32	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
33	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
34	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
35	- จ่ายไฟ SAB03						
36	Disชค.SAB03	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS : หน้าทัศนียภาพคอนกรีต
37	- ย้ายโหลด SAB03 กลับคืนจาก SAC08						
38	SAB03S-14	ปลด	สับ		รถสพร-	scada	SF6 แยกหอมเกอร์ด
39	Disชค.SAB03	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS ตรงข้ามSCG
40	SAB03S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสพร-		SF6 บริษัทซีเมนต์
41	SAB03S-14	สับ	ปลด		รถสพร-	scada	SF6 แยกหอมเกอร์ด
42	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
43	SAC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
44	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
45	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
46	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
47	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

งานตัดไฟวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 ยกระดับสายแรงสูง

ให้กรมทางหลวงสร้างสะพานลอย หน้าซุ่มประตูวัดหอมเกร็ด สาย 7

